

WETTER

Trockenwetter	[Tage]	23
Regenwetter	[Tage]	8
Schneefall	[Tage]	0
Niederschlag	[mm]	90,00
Lufttemperatur (Mittel)	[°C]	+ 11,79

ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[m ³ /d]	4.433
Monatssumme	[m ³]	137.436
Fremdfäkalien	[m ³]	267,80
Fremdfäkalien verrechnet	[m ³]	59,30

ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[°C]	8,97		10,61	
pH-Wert		7,10		6,69	
Absetzb. Stoffe	[ml/l]	12,00		0,00	
Ges. Schwebest.	[mg/l]			4,59	35,00
BSB5	[mg/l]	517,03	328	6,84	25,00
CSB	[mg/l]	732,29	478	28,52	100,00
NH4-N	[mg/l]	23,73		0,33	8,00
NO3-N	[mg/l]	0,33		1,75	
NO2-N	[mg/l]	0,13		0,04	
N-Gesamt	[mg/l]	40,42	48,35	3,38	15,00
PO4-P	[mg/l]	3,80		0,08	
P-Gesamt	[mg/l]	6,72	5,77	0,28	2,00

SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMEN- SION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[to]	71,17	45,08	0,94	98,68
CSB	[to]	100,80	65,69	3,94	96,10
NH4-N	[kg]	3.258		45	98,62
NO3-N	[kg]	43		240	
NO2-N	[kg]	18		5	
N-Gesamt	[kg]	5.553	6.645	466	91,61
PO4-P	[kg]	519		7	98,65
P-Gesamt	[kg]	921	793	37	95,98

SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[g/l]	57,34	28,31
TS org. Mittel	[%]	84,12	66,41
Monatsmenge	[m ³ /M]	676,80	704,10
TS	[t/M]	38,81	19,93
TS organisch	[t/M]	32,64	13,24

ABGABEMATERIAL

Rechengut	[t/M]	2,96
Sand	[t/M]	0,00
Faulschlamm	[t/M]	101,33

ENERGIE

Strombedarf	[kWh/M]	50.254
Ankauf Stromlieferant	[kWh/M]	12.287
Stromeigenproduktion	[kWh/M]	49.273
Netzeinspeisung	[kWh/M]	11.306
CH4-Produktion	[m ³ /M]	11.029
CH4-Verbrauch	[m ³ /M]	11.029
Fackel	[m ³ /M]	0
Propangasbedarf	[m ³ /M]	0

SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (200 l/EWd)	[EW hydr.]	22.167
EW biol. (60g/EWd)	[EW biol.]	38.261
Stromverbrauch	[kWh/m ³]	0,37
	[kWh/EWd]	0,04
Eigenproduktion	[%]	99,79
Schlammanfall	[gTS/EWbio]	32,72
Gasproduktion	[l CH ₄ /kgTSorg.]	337,85
	[l CH ₄ /EW]	9,30

Betriebspersonal: 3 Personen mit ca. je 150 Stunden

BESONDERE VORKOMMNISSE

An folgenden Tagen gab es kurzfristig extrem hohe pH-Stöße

Es gab keine pH-Stöße

An folgenden Tagen gab es Überlauf in die Rienz

Es gab keinen Überlauf in die Rienz

Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keine Störung

Stromausfälle

Es gab keine Stromausfälle.

USV Anlage auf Störung

Es gab keine Störung

Anlagentechnik

Am 24.05.2017 gab es eine Feuerwehrrübung bezüglich Totmannortungsanlage

Verfahrenstechnik

Die Ablaufwerte sind sehr gut. Am 16.05.2017 wurde auch der 2. Sandfang in Betrieb gesetzt.

Anlagenbesichtigungen

Am 25.05.2017 hat die Grundschule Bachlechner Bruneck mit 18 Personen die Anlage besucht.

Am 29.05.2017 hat die Mittelschule Welsberg mit 18 Personen die Anlage besucht.

Kleinprojekte

Zur Zeit gibt es keine Kleinprojekte.

Auslegung der Anlage und Neueinstufung

Die Betriebsgenehmigung wurde am 28.12.2007 mit Prot. Nr. 476258 auf 40.000 EWbio. ausgestellt.

Das maximale Wochenmittel betrug im August 2016 52.848 EWbiol. Eine Neuauslegung auf 58.000 EWbio. wurde in Auftrag gegeben.

Investitionsprojekte

W04_14 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld

Dieses Investitionsprojekt wird vom Projektanten Dr. Ing. Konrad Engl mit Datum 31.05.2014 erstellt. Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde von ARA Pustertal AG am 04.07.2014 gestellt. Am 08.07.2014 wird das Investitionsprojekt Herrn Dr. Elmar Stimpfl vorgestellt.

Technischer Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Prot. Nr. 495150 am 04.09.2014 ausgestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 06 am 15.07.2014 unter Punkt 6 genehmigt. **Projektsumme: 1.431.842,31 €**

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von ARA Pustertal AG am 10.09.2014 gestellt.

Das Finanzierungsdekret wurde vom Verwaltungsamt für Umwelt mit Dekret Nr. 5330/2015 am 04.05.2015 ausgestellt. **Beitrag: 987.971,19 € (69,00%)**, u.z. wie folgt: Jahr 2015: 329.323,73 €_Jahr 2016: 329.323,73 € Jahr 2017: 329.323,73 €

Die Vollversammlung wird das Projekt am 27.11.2015 unter Punkt 2.2 genehmigen.

Genehmigung der Ausführung, Ausschreibung usw. durch den Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG in der Sitzung vom 27.11.2015 Punkt 8

Genehmigung Direktvergabe Projekt 2 (Ersatzposition 4) unter Punkt 8.3.

Genehmigung Direktvergabe Projekt 5 (Pos.7, 8, 9, 10,11) unter Punkt 8.3.

Genehmigung Direktvergabe Projekt 4 (Pos.12) in der Verwaltungsratssitzung N3. 03 vom 18.05.2016 unter Punkt 5.2.

Die Ausschreibungsunterlagen für die elektromechnischen und elektrotechnischen Arbeiten sind gemacht und wurden am 15.12.2015 veröffentlicht.

Ein Varianteprojekt wurde durch den Bauleiter am 17.03.2017 erstellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Varianteprojekt der Firma in der Sitzung Nr. 03 am 21.04.2017 unter Punkt 4 genehmigt.

Das Ansuchen um Ausstellung eines positiven technischen Gutachtens wurde von ARA Pustertal AG an das Amt für Gewässerschutz am 17.03.2017 gestellt.

Das positive technische Gutachten für das Varianteprojekt wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt A/052A1018/2 am 10.04.2017 ausgestellt.

Projekt 1: Pos. 1, 2, 3, 6 des W04_14

Ausschreibungssumme: 644.753,99 € (Projekt 1: Pos. 1,2,3,6 des Projektes)

Der Zuschlag erfolgte am 02.02.2016 an Fa. SEA SpA mit einem Abschlag von 15,6604 % zu einem **Vertragswert von: 545.205,14 €** wurde vom Verwaltungsrat Nr. 1 vom 10.02.2016 unter Punkt 7 genehmigt und zur Vertragsunterzeichnung freigegeben.

Der Vertrag Nr. 04/2016 wurde am 07.03.2016 unterschrieben

Die Baubeginnmeldung wurde am 07.03.2016 ausgestellt mit Fertigstellung am 02.10.2016.

Neue Preise Nr. 1 + Variantenprojekt mit der Firma SEA wird am 11.05.2016 gemacht. Neue Vertragssumme: **586.993,27 €** mit Vereinbarung neuer Preise V.9 und Dienstanweisung DW.1.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Variantenprojekt der Firma in der [Sitzung Nr. 03](#) am 18.05.2016 unter Punkt 5.1 genehmigt.

Neue Preise Nr. 2 + 2. Variantenprojekt mit der Firma SEA wird am 30.09.2016 gemacht. Neue **Vertragssumme: 606.041,62 €** mit Vereinbarung neuer Preise V.9 und Dienstanweisung DW.1.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG wird das Variantenprojekt der Firma in der Sitzung Nr. 07 am 27.10.2016 unter Punkt 7 genehmigen.

Bedingte Fertigstellung der Arbeiten wurde mit Datum 03.10.2016 vom Bauleiter ausgestellt.

Folgende Dokumente wurden vom Bauleiter vorbereitet:

P.9 Bescheinigung betreffend die Fertigstellung der Arbeiten

Endstand wurde vorbereitet.

E.1 Endabrechnung wurde vorbereitet.

E.2 Bericht betreffend die Endabrechnung wurde vorbereitet.

E.6 Bericht über ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten wurde vorbereitet.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat den **Endstand von 574.129,62 €** der Fa. SEA SpA in der Sitzung Nr. 08 am 27.12.2016 unter Punkt 6.1 genehmigt vorbehaltlich der Zahlungen der SUB's durch die Firma SEA.

Die Firma SEA SpA hat Konkurs angemeldet; demzufolge wurde ein Rechtsanwalt beauftragt, der uns in dieser Sache vertreten wird; damit ist der Abschluss dieses Investitionsprojektes in den Händen der Richter und Konkursverwalter.

Projekt 2: Ersatzposition 4 des W04 14-Kammerfilterpresse

Die Arbeiten sind durchgeführt.

Projekt 3: Pos. 5 des W04 14-Sanierung Außenfassaden

Die Arbeiten laufen laut Terminplan-2017.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden mit Datum 30.09.2016 erstellt.

Genehmigung der Ausschreibung usw. durch den Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG in der Sitzung Nr. 07 vom 27.10.2016 Punkt 6.1

Ausschreibungssumme: 225.718,69 €

Veröffentlichung am 05.12.2016

Genehmigung des Zuschlages und Freigabe für Vertragsunterzeichnung durch den Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG in der Sitzung Nr. 08 vom 27.12.2016 Punkt 12.1

Der Vertrag Nr. 02/2017 wurde am 01.02.2017 unterschrieben;

Vertragswert: 176.658,96 € Abschlag 25,80821 %

Die Baubeginnmeldung wurde am 15.05.2017 ausgestellt mit vorgesehener Fertigstellung am 03.08.2017.
Varianteprojekt Nr.1, Vereinbarung Neue Preise und Dienstanordnung wird mit Datum 27.03.2017 ausgestellt-Freigabe von + 16.355,16 €

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Varianteprojekt Nr. 1 der Fa. BGP Generalbau GmbH in der Sitzung Nr. 03 am 21.04.2017 unter Punkt 8.1 genehmigt.

Neue Vertragssumme: 193.014,12 €

Die Arbeiten verlaufen gemäß Zeitplan

Projekt 4: Position 12 des W04 14-Beschichtung Eindicker

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Direktvergabe an die Firma in der [Sitzung Nr. 03](#) am 18.05.2016 unter Punkt 5.2 genehmigt.

Die Arbeiten sind fertiggestellt.

Projekt 5: Positionen 7,8, 9, 10, 11 des W04 14-Messgeräte usw.

Die Pos. 7, 8, 9, 10, 11 sind fertiggestellt.

Hauptsammler

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Folgende Abschnitte waren im Mai in Betrieb:

2 Feinrechen, 2 Sandfänge, 1 Vorklärbecken, 2 Belebungsbecken, 2 Nachklärbecken, Lüftung und Heizung über Biogas, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 03.06.2017

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

