

## WETTER

Trockenwetter	[ Tage ]	13
Regenwetter	[ Tage ]	17
Schneefall	[ Tage ]	0
Niederschlag	[ mm ]	135,0
Lufttemperatur (Mittel)	[ °C ]	+ 20,9

## ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[ m <sup>3</sup> /d ]	21.955
Monatssumme	[ m <sup>3</sup> ]	658.660
Fremdfäkalien insgesamt	[ m <sup>3</sup> ]	135,68
Fremdfäkalien verrechnet	[ m <sup>3</sup> ]	6,07

## ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	GRENZWERTE LG 08 18.06.02
Temperatur	[ °C ]	14,3		17,6	
pH-Wert		7,6		6,9	
Absetzb. Stoffe	[ ml/l ]	11,0		0,0	
Ges. Schwebest.	[ mg/l ]			2,8	35,00
BSB5	[ mg/l ]	438,30	269	3,24	25,00
CSB	[ mg/l ]	762,27	468	21,60	100,00
NH4-N	[ mg/l ]	22,27		1,21	8,00
NO3-N	[ mg/l ]	2,14		5,39	
NO2-N	[ mg/l ]	0,45		0,13	
N-Gesamt	[ mg/l ]	43,20	38,42	7,56	10,00
PO4-P	[ mg/l ]	3,65		0,36	
P-Gesamt	[ mg/l ]	7,43	5,55	0,42	1,00

## SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	WIRKUNGS-GRAD IN %
BSB5	[ to ]	284,51	177,18	2,12	99,25
CSB	[ to ]	494,79	308,25	14,15	97,14
NH4-N	[ to ]	14,33		0,82	94,29
NO3-N	[ to ]	1,39		3,55	
NO2-N	[ to ]	0,296		0,086	
N-Gesamt	[ to ]	27,96	25,31	4,99	82,17
PO4-P	[ to ]	2,36		0,23	90,07
P-Gesamt	[ to ]	4,83	3,66	0,27	94,34

## SCHLAMMBEHANDLUNG

PARAMETER	DIMENSION	FRISCHSCHLAMM	FAULSCHLAMM
<b>Monatsmittelwerte</b>			
Trockenrückstand	[ g/l ]	53,28	33,55
Trockenrückstand organisch	[ % ]	73,29	55,31
<b>Monatssummenwerte</b>			
Menge	[ m3 ]	4.552,40	5.335,70
Trockenrückstand	[ to ]	242,55	179,01
Trockenrückstand organisch	[ to ]	177,77	99,00

## ABGABEMATERIAL

Rechengut	[ t/M ]	23,37
Sand	[ t/M ]	14,62
Faulschlamm extern	[ t/M ]	1.208,62
Faulschlamm intern gesamt	[ t/M ]	709,57
Faulschlamm entwässert	[ t/M ]	0,00
Faulschlamm in Trocknung	[ t/M ]	1.918,19
Faulschlamm getrocknet ents.	[ t/M ]	79,17
Faulschlamm getrocknet in TVA	[ t/M ]	365,76
Inertmaterial	[ t/M ]	123,53
Filterasche	[ t/M ]	23,92

## ENERGIE

Strombedarf	[ kWh/M ]	554.711
CH4-Produktion	[ m <sup>3</sup> /M ]	89.290
CH4-Fackel	[ m <sup>3</sup> /M ]	0

## SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (150 l/EWd)	[ EW hydr. ]	146.369
EW biol. (60g/EWd)	[ EW biol. ]	158.058
EW CSB (120g/EWd)	[ EW CSB ]	137.443
Stromverbrauch	[ kWh/m <sup>3</sup> ]	0,84
	[ kWh/EWd ]	0,12
Eigenproduktion Gesamt	[ % ]	89,52 %
Eigenproduktion Biogas	[ % ]	63,89 %
Eigenproduktion Methangas	[ % ]	25,63 %
		128,68 % ohne TRA+TVA
		157,27 % ohne TRA+TVA+L
Schlammanfall	[ gTS/EWbio ]	51,15
CH4-Produktion	[ l CH4/kgTSorg. ]	502,28
	[ l CH4/EW ]	18,83

**Betriebspersonal: 17 Personen mit ca. je 150 Stunden**

**Verwaltung: 4 Personen mit ca. je 150 Stunden**

## BESONDERE VORKOMMNISSSE AUF DER KLÄRANLAGE

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

### Notüberlauf in die Gader

Es gab zwei Notüberläufe in die Gader am 07.06 und am 30.06.2022 mit einer Überlaufzeit von insgesamt 141 Minuten und einer Überlaufmenge von 746 m<sup>3</sup>.

### Notüberlauf in die Rienz beim Regenüberlaufbecken Süd

Es gab einen Notüberlauf in die Rienz am 23.06.2022 mit einer Überlaufzeit von insgesamt 0 Minuten und einer Überlaufmenge von 823 m<sup>3</sup>.

### **Notüberlauf in die Rienz beim Regenüberlaufbecken Stegen**

Es gab keine Notüberläufe in die Rienz.

### **Notüberlauf in die Rienz beim Regenüberlaufbecken Nord**

Es gab einen Notüberlauf in die Ahr am 07.06.2022 mit einer Überlaufzeit von 276 Minuten und einer Überlaufmenge von 30 m<sup>3</sup>.

### **Abwasserlinie:**

Die Nges. Konzentration im Ablauf betrug 7,56 mg/l, die Abbauleistung betrug 82,17 %; die Zulauftemperatur betrug 14,3°C.

Die Zusatzbelastung Nges. durch CO-Vergärung macht 8,07 % (Nges. bezogen) aus.

Die NH<sub>4</sub>-N Abbauleistung in der Deamonifikationsanlage beträgt 71,10 % und ist damit wieder super.

### **Schlammlinie:**

#### Bandtrocknungsanlage:

Es wurden insgesamt 1.918,19 Tonnen Klärschlamm getrocknet. Die Produktionszeit betrug 719,72 Stunden; das entspricht einer Verfügbarkeit von 99,96 %. Die Wasserverdampfungsleistung betrug 1,94 t H<sub>2</sub>O/h (Auslegung der Anlage: 2,0 t H<sub>2</sub>O/h), die Beschickung 2,56 t/h entwässertem Klärschlamm.

#### Thermische Verwertungsanlage:

Es wurden insgesamt 365,76 Tonnen getrockneter Klärschlamm mineralisiert. Die Produktionszeit betrug 715,88 Stunden; das entspricht einer Verfügbarkeit von 99,43 %. Die Beschickung betrug 510,93 kg/h getrocknetem Klärschlamm (Auslegung 550 kg/h).

### **Führungen:**

Im Juni wurden 3 Führungen durchgeführt.

### **Auslegung der Anlage:**

Eine neue Auslegung erfolgte am 30.09.2013 auf 150.000 EWbio. Die Betriebsgenehmigung wurde mit AKT A/081A1020/1 am 09.10.2017 ausgestellt.

Die Landesagentur für Umwelt hat mit Akt. Nr. A/081A1020/26 vom 20.04.2022 die Bauabnahme des Projektes T20\_19 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen und damit auch die Betriebsgenehmigung auf 200.000 EWbio. ausgestellt.

Damit ist das Projekt abgeschlossen.

### **Maximale absolute Werte**

Das maximale absolute Wochenmittel betrug 313.143 EWbiol. in KW 34 vom 19.08.-26.08.2018.

Das maximale absolute Monatsmittel 2018 war im August 226.350 EW biol.

Der maximale absolute Tageswert 2018 war mit 395.083 EW biol. am 26.08.2018

### **Maximale Werte 2022**

Das maximale Wochenmittel im Jahr 2022 betrug 203.205 EWbiol. im März vom 28.02.2022-06.03.2022.

Das maximale Monatsmittel 2022 betrug 176.324 EWbio. liegt über der Auslegung der Anlage von 150.000 EWbio. und war im Februar.

Der maximale Tageswert im Jahr 2022 betrug 245.100 EWbiol. am 05.01.2022.

### **Stand der Kleinprojekte 2019:**

#### **AG49\_2019 ERP enterprise resource planning**

PL-Thomas Stampfl; Projektstart am 14.01.2019; Projektende und Stop&Go am 31.12.2019

PAG-Sitzung am 30.12.2019: Projektende und Stop&Go am 31.12.2020 mit Begründung.

PAG Sitzung am 29.06.2020-Situationsanalyse (Anforderungsanalyse-Lastenheft) innerhalb 30.06.2021

Teamsitzung mit Bereichsleitern, Betriebsleiter, Daniela, Michl, am 02.02.2022 um 10.00 Uhr mit dem Ergebnis: Projektneustart, weil Handlungsbedarf

### **Stand der Kleinprojekte 2020:**

Alle Kleinprojekte wurden abgeschlossen.

### **Stand der Kleinprojekte 2021:**

#### **T31\_2021 Abluftbehandlung Thermohydrolyse**

PL-Hannes Kirchler;

Projektstart am 18.01.2021;

Projektende am 31.12.2022

Die Arbeiten laufen gemäß Terminplan

### **T32\_2021 Sanierung Faulturm 2**

PL-Wolfgang Kirchler;

Projektstart am 22.06.2021;

Projektende am 30.06.2022

Die Arbeiten laufen gemäß Terminplan

### **T33\_2022 Tag der offenen Tür in ARA Tobl**

PL-Wolfgang Kirchler

Projektstart am 17.01.2022

Projektende am 31.08.2022

Wir werden den Tag der offenen Tür im Jahr 2022 machen. Der Termin wurde vom Projektleiter am 06.08.2022 vorgesehen.

Startsitzung am 27.05.2022

Die Vorbereitungsarbeiten laufen wie geplant.

## **Ausschreibungen von Dienstleistern und Hilfsstoffen**

### **Ausschreibung Flockungshilfsmittel jährlich**

Die Ausschreibungsunterlagen sind vorbereitet.

## **Investitionsprojekte**

### **T21\_19 Thermische Verwertungsanlage für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen**

#### **Impianto di termovalorizzazione termica dei fanghi dell'Alto Adige presso l'impianto di depurazione IDA Tob-San Lorenzo di Sebato**

Besichtigung WSO und Drehrohr am 24.09.2019 in Arnoldstein: BM St. Lorenzen mit 3 Menschen vom Gemeinderat, Tobl mit 5 Menschen, Angelucci, Bedin, Stimpfl, Valentin, Renzler

Die Bauleitplanänderung wurde am 03.10.2019 bei der Gemeinde St. Lorenzen abgegeben.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 04 am 29.04.2020 unter Punkt 3.1 genehmigt. **Projektsumme: ca. 40.536.352,62 €**

Abgabe des Projektes an Amt für Umweltverträglichkeitsprüfung am 29.04.2020

Abgabe Gemeinde St. Lorenzen in KW 20

Ansuchen an technischen Beirat am 06.05.2020

Vorstellung in ARA Tobl am Donnerstag, den 21.05.2020 um 14.00 Uhr

Vorstellung Technischer Landesbeirat am 09.09.2020

Wir ziehen die Bauleitplanänderung von der Gemeinde zurück und reichen die Bauleitplanänderung und das Einreichprojekt direkt ein, erfolgt am 13.11.2020

Negatives Gutachten Straßenverwaltung

Sitzung am 18.01.2021 Gemeinde St. Lorenzen

Änderung des Bauleitplanes und Errichtung einer Wendestelle für Schneefahrzeuge.

Bauleitplanänderung neu, Anpassung geologisches Gutachten, Teilungsplan bezüglich Zufahrtsstraße und Wendepplatz (Gemeinde-Land) gemacht und verschickt.

Umweltverträglichkeitsprüfung ist notwendig, sonst kann das Projekt von Amt für Raumordnung nicht genehmigt werden.

Am 01.04.2021 wurde ein neues Ansuchen mit BLP, Teilungsplan und Zeichnung Wendepplatz an die Straßenverwaltung gestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Vergabe der Ausarbeitung der Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung am 31.03.2021 unter Punkt 8.1 genehmigt.

Amt für Raumordnung, Amt für Abfallwirtschaft, BM St. Lorenzen wurden am 02.04.2021 in Kenntnis gesetzt.

Der Beschluss der Landesregierung, dass die thermische Verwertungsanlage für alle Klärschlämme Südtirols in ARA Tobl St. Lorenzen gebaut wird, liegt vor.

Die UVP-Unterlagen wurden am 30.08.2021 dem Amt für Umweltverträglichkeitsprüfung über pec-mail übermittelt.

Am 28.09.2021 wurde das Projekt von der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz mit Akt Nr. 748951 veröffentlicht.

Überarbeitung und Ergänzung des Projektes mit den im Zuge der Ausarbeitung der UVP-Dokumentation aufgeworfenen Punkte wie:

- Fassadenbegrünung
- Leckageüberwachung
- Getrennte Abwasserbehandlung für kontaminierte Flächen (Rangierfläche Dach, asphaltierte Flächen)
- Zusätzliche Emissionsmessungen
- Landespreise 2021

Neues Projekt T21\_19a mit Datum 30.11.2021 mit einer **Projektsumme: 45.229.457,46 €**.

Dienststellenkonferenz (Amt für Straßenverwaltung, Amt für Raumordnung, UVP-Beirat) am 07.12.2021 mit dem Versprechen, dass das UVP Gutachten im Februar 2022 von der Landesregierung genehmigt werden wird.

Neue Pläne wurden am 08.12.2021 an Gänsbacher, Elmar und Aichner Dora am 20.12.2021 für Amt für Raumordnung abgegeben.

Ansuchen PNRR für dieses Projekt wird innerhalb 14.02.2022 gemacht und laut abgegebenen Terminplan 2024 umgesetzt.

Vorstellung Projekt UVP-Beirat am 16.02.2022

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 252 vom 12.04.2022 wurde die Umweltverträglichkeitsstudie für die thermischen Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage Ara Tobl-St. Lorenzen unter Einhaltung der Auflagen genehmigt.

## **T22\_20 Sicherheitstechnische elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen**

Das Projekt wird von Dr. Ing. Konrad Engl mit Datum 30.11.2020 erstellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 11 am 16.12.2020 unter Punkt 9.2 genehmigt. **Projektsumme: 1.997.662,42 €**

Das Ansuchen um technisches Gutachten an das Amt für Gewässerschutz wird am 11.01.2021 gestellt.

Das Amt für Gewässerschutz hat mit Akt. Nr. A/081A1020/29 vom 03.02.2021 das positive technische Gutachten ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von ARA Pustertal AG am 08.02.2021 an das Amt für Gewässerschutz gestellt.

Am 23.10.2021 wurde ein neues Chronoprogramm abgegeben mit 1.320.267,13 € für das Jahr 2021.

Die Vollversammlung hat am 30.04.2021 das Projekt technisch genehmigt.

Das **Finanzierungsdekret Nr. 20803/2021** wurde am 03.11.2021 vom Verwaltungsamt für Umwelt ausgestellt (**72 % von 1.320.267,13 € = 950.592,33 €** (2021-950.592,33 €)). Das entspricht 66,09 % der Gesamtsumme des Projektes.

Die Vollversammlung hat am 26.11.2021 die Restfinanzierung des Projektes im in den Jahren 2022 und 2023 je 279.672,74 € genehmigt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausführung des Projektes bis zu einem Betrag von 1.230.259,47 € für das Jahr 2022 in der Sitzung Nr. 7 am 01.12.2021 unter Punkt 6.1 genehmigt.

Das Ansuchen um Restfinanzierung wurde am 17.01.2022 an das Verwaltungsamt für Umwelt geschickt.

Das Finanzierungsdekret Nr. 1918/2022 wurde am 09.02.2022 vom Verwaltungsamt für Umwelt ausgestellt (**72 % von 677.355,29 € = 487.695,81 €** (2022-487.695,81 €)).

### **Abwicklung der Arbeiten**

#### **Ausführung elektrische Anlagen**

Die Ausschreibungsunterlagen wurden mit Datum 31.03.2022 vom Planer vorbereitet mit einem **Betrag von 1.616.824,30 €**.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausschreibung des Projektes in der Sitzung Nr. 2 am 16.03.2022 unter Punkt 8.2 genehmigt. **Ausschreibungssumme: 1.616.824,30 €.**

Veröffentlichung: 01.04.2022

Abgabe Angebote: 28.04.2022

Öffnung Umschlag A: 29.04.2022

Technische Kommission: 11.05.2022

Öffnung Umschlag C und Zuschlag: 13.05.2022

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat den Zuschlag des Investitionsvorhabens T22\_20-Baulos 2 in der Sitzung Nr. 04 am 25.05.2022 unter Punkt 3.1 genehmigt.

**Gesamtbetrag: 1.615.108,91 € mit einem Abschlag von 0,10782 %**

**Vertrag Nr. 03/2022 ab 25.05.2022 mit einer Vertragssumme von 1.615.108,91 €**

Startsitzung am 05.07.2022

### **Ausführung bauliche Anlagen**

Nach Lokalausweis mit Fa. Bordignon, Angebotserstellung innerhalb 31.03.2022.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Direktvergabe des Projektes in der Sitzung Nr. 2 am 16.03.2022 unter Punkt 8.1 genehmigt. **Ausschreibungssumme: 46.000 €.**

Veröffentlichung: 27.04.2022

Abgabe Angebote: 06.05.2022

Bestellung Nr. T-016/2022 am 03.05.2022; **Summe: 45.145,31 €**

### **T23\_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen**

Das Projekt wird von Dr. Ing. Konrad Engl mit Datum 31.12.2020 erstellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG wird das Projekt in der Sitzung Nr. 01 am 03.02.2021 unter Punkt 4.2 genehmigen. **Projektsumme: 2.396.498,46 €**

Das Ansuchen um technisches Gutachten an das Amt für Gewässerschutz wird am 03.02.2021 gestellt.

Das Amt für Gewässerschutz hat mit Akt. Nr. A/081A1020/30 vom 01.03.2021 das positive technische Gutachten ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von ARA Pustertal AG am 03.03.2021 an das Amt für Gewässerschutz gestellt.

## **T24\_21 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten TRA+TVA auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen**

Das Projekt wurde von Dr. Ing. Konrad Engl mit Datum 30.04.2021 erstellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 03 am 12.05.2021 unter Punkt 7.2 genehmigt. **Projektsumme: 2.481.960,67 €**

Das Ansuchen um technisches Gutachten an das Amt für Gewässerschutz wurde am 31.05.2021 abgegeben mit Datum 28.05.2021.

Das Amt für Umweltverträglichkeitsprüfung hat mit Akt. Nr. 693904 vom 08.09.2021 das positive technische Gutachten ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von ARA Pustertal AG am 08.09.2021 an das Amt für Gewässerschutz gestellt.

Ansuchen PNRR für dieses Projekt wird innerhalb 14.02.2022 gemacht und laut abgegebenen Terminplan 2023 umgesetzt.

## **T25\_22 Anpassung der Biogasanlage in Folge der Kapazitätserweiterung auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen**

Eine neue Gasleitung muss gebaut werden, weil die Gasproduktion zu massiv ist und wir sehr häufig Probleme haben-die Wassertasse löst aus, weil die Gasleitung zu klein ist.

Das Projekt wurde von Dr. Ing. Konrad Engl mit Datum 30.06.2022 erstellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG wird das Projekt in der Sitzung Nr. 06 am 03.08.2022 unter Punkt 4.2 genehmigen. **Projektsumme: 1.504.534,11 €**

Das Ansuchen um technisches Gutachten an das Amt für Gewässerschutz wird am 25.07.2022 abgegeben.

## **Investitionsprojekte Hauptsammler**

### **THS12\_2020 Erneuerung Hauptsammler Trinkwasserschutzzone Stegen**

Das Projekt wird von Dr. Ing. Konrad Engl mit Datum 30.11.2020 mit einer **Projektsumme von 283.294,82 €** erstellt.

Das Ansuchen um technisches Gutachten an das Amt für Gewässerschutz wurde am 07.12.2020 gestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 11 am 16.12.2020 unter Punkt 8.2 genehmigt. **Projektsumme: 283.294,82 €**

Das Amt für Gewässerschutz hat mit Akt. Nr. A/081A1020/40 vom 19.02.2021 das positive technische Gutachten ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von ARA Pustertal AG am 19.02.2021 an das Amt für Gewässerschutz gestellt.

Das Finanzierungsdekret Nr. 15356/2021 wurde vom Verwaltungsamt für Umwelt am 24.08.2021 ausgestellt. **Anteil Provinz 70% der Projektsumme 198.306,37 €** (13.513,52 €-2021; 150.873,78 €-2022; 33.919,07 €-2023)

Für die Restfinanzierung von 94.988,45 € wurde eine Vereinbarung mit Stadtwerke Bruneck unterschrieben.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausführung des Projektes in der Sitzung Nr. 7 am 01.12.2021 unter Punkt 5.1 genehmigt.

### **Abwicklung der Arbeiten**

Die Ausschreibungsunterlagen wurden mit Datum 30.12.2021 vorbereitet.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG wird die Ausschreibung des Investitionsvorhabens THS12\_20 in der Sitzung Nr. 01 am 26.01.2022 unter Punkt 4.1 genehmigen. **Ausschreibungssumme: 219.819,69 €.**

Veröffentlichung am 11.02.2022

Abgabe 3 Firmen am 25.02.2020 (2 wurden wegen Formfehler ausgeschlossen)

Mitteilung Zuschlag am 02.03.2022

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG wird den Zuschlag des Investitionsvorhabens THS12\_20 in der Sitzung Nr. 02 am 16.03.2022 unter Punkt 6.1 genehmigen.

**Gesamtbetrag: 168.453,91 € mit einem Abschlag von 23,84345 %**

Der Vertrag Nr. 01/2022 wurde am 29.04.2022 unterzeichnet mit einer **Vertragssumme von 168.453,91 €.**

Erste Baubesprechung am 12.05.2022, Baubeginnmeldung zum: 12.05.2022.  
Baueinstellung zum 13.05.2022

Die Arbeiten werden im Herbst durchgeführt.

### **Werterhaltung:**

In die Werterhaltung der Anlage wurde folgendes investiert: Für Verbesserungen wurden insgesamt 38.272,45 € ausgegeben. An Reparaturkosten sind insgesamt 12.791,02 € angefallen, in Bauinstandhaltung wurden 139,00 € investiert; es wurden Ersatzteile in der Höhe von 33.955,12 € gekauft, an Verbrauchsmaterialien wurden 28.097,45 € ausgegeben, für Hilfstoffe Rauchgasreinigung wurden 0,00 € ausgegeben, für sonstige Chemicals 57.238,40 €.

**Folgende Abschnitte waren im Juni in Betrieb:**

1 Grobrechen, 1 Sandfang, 1 Feinrechen, Linie 1, Linie 2, Linie 3 und Linie 4, beide Faultürme, Lüftung Stollen, Lüftung Betriebsgebäude, Schlammwässerung, Bandtrocknungsanlage und die thermische Verwertungsanlage.

**BESONDERE VORKOMMNISSE IM HAUPTSAMMLER**

Für die Werterhaltung am Hauptsammler wurden 5.406,25 € freigegeben, bzw. investiert. Es gab keine besonderen Vorkommnisse beim Hauptsammler.

Datum: 05.07.2022

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

