

## WETTER

Trockenwetter	[ Tage ]	15
Regenwetter	[ Tage ]	16
Schneefall	[ Tage ]	0
Niederschlag	[ mm ]	111,0
Lufttemperatur (Mittel)	[ °C ]	+ 17,3

## ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[ m <sup>3</sup> /d ]	5.948
Monatssumme	[ m <sup>3</sup> ]	184.381
Fremdfäkalien	[ m <sup>3</sup> ]	15,60
Fremdfäkalien verrechnet	[ m <sup>3</sup> ]	9,60

## ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[ °C ]	14,9		16,6	
pH-Wert		8,9		6,9	
Absetzb. Stoffe	[ ml/l ]	17,0		0,0	
Ges. Schwebest.	[ mg/l ]			5,6	35,00
BSB5	[ mg/l ]	553,68	205	4,77	25,00
CSB	[ mg/l ]	1.104,68	285	21,29	100,00
NH4-N	[ mg/l ]	29,67		3,19	8,00
NO3-N	[ mg/l ]	1,61		4,46	
NO2-N	[ mg/l ]	0,49		0,24	
N-Gesamt	[ mg/l ]	51,68	45,35	8,83	15,00
PO4-P	[ mg/l ]	4,28		0,35	
P-Gesamt	[ mg/l ]	9,09	6,38	0,65	2,00

## SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[ to ]	103,41	37,80	0,88	99,15
CSB	[ to ]	206,32	52,55	3,93	98,10
NH4-N	[ kg ]	5.443		588	89,20
NO3-N	[ kg ]	299		823	
NO2-N	[ kg ]	90		44	
N-Gesamt	[ kg ]	9.595	8.362	1.627	83,04
PO4-P	[ kg ]	784		62	92,09
P-Gesamt	[ kg ]	1.702	1.176	123	92,77

## SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[ g/l ]	60,15	36,93
TS org. Mittel	[ % ]	81,25	55,96
Monatsmenge	[ m <sup>3</sup> /M ]	1.040,80	985,50
TS	[ t/M ]	62,61	36,40
TS organisch	[ t/M ]	50,87	20,36

## ABGABEMATERIAL

Rechengut	[ t/M ]	0,00
Sand	[ t/M ]	0,00
Faulschlamm	[ t/M ]	128,34

## ENERGIE

Strombedarf	[ kWh/M ]	68.927
Ankauf Stromlieferant	[ kWh/M ]	16.688
Stromeigenproduktion	[ kWh/M ]	57.000
Netzeinspeisung	[ kWh/M ]	4.688
CH4-Produktion	[ m <sup>3</sup> /M ]	15.405
CH4-Verbrauch	[ m <sup>3</sup> /M ]	15.405
Fackel	[ m <sup>3</sup> /M ]	0
Methangasbedarf	[ m <sup>3</sup> ]	0

## SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (200 l/EWd)	[ EW hydr. ]	29.739
EW biol. (60g/EWd)	[ EW biol. ]	55.598
EW CSB (120g/EWd)	[ EW CSB ]	55.463
Stromverbrauch	[ kWh/m <sup>3</sup> ]	0,37
	[ kWh/EWd ]	0,04
Stromeigenproduktion	[ % ]	82,70
Schlammanfall	[ gTS/EWbio ]	36,32
Gasproduktion	[ l CH <sub>4</sub> /kgTSorg. ]	302,86
	[ l CH <sub>4</sub> /EW ]	8,94

**Betriebspersonal: 5 Personen mit ca. je 150 Stunden**

## BESONDERE VORKOMMNISSE

### An folgenden Tagen gab es kurzfristig extrem hohe pH-Stöße

Es gab keine pH-Stöße

### An folgenden Tagen gab es Überlauf in die Gader

Am 20. und 21.06.2019 gab es einen Überlauf in die Gader aufgrund eines Gewitters, Überlaufmenge: 63 m<sup>3</sup>.

### Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keinen Ausfall

### Stromausfälle

Es gab keine Stromausfälle

### Stromschwankungen-Überspannung

Es gab keine Stromschwankungen

### USV Anlage auf Störung

Es gab keine Störung

### Anlagentechnik

Es sind 2 Linien in Betrieb.

### Verfahrenstechnik

Die Ablaufwerte sind super.

### Anlagenführung

Es gab keine Besichtigungen.

### Hauptsammler

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

## Pumpstationen

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

## Auslegung der Anlage und Neueinstufung

Die Kläranlage im Jahr 1989 wurde auf 30.000 EWbio. ausgelegt.

Am 17.12.2009 wurde die Kläranlage 49.000 EWbio. neu eingestuft.

Mit dem Projekt S03\_16 wurde die Kläranlage auf 58.000 EWbio. berechnet.

Es wurde eine Neuberechnung auf 60.000 EWbio. durchgeführt, weil wir durch den Umbau geringfügig mehr Belebungsbeckenvolumen haben und das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 04.12.2018 gestellt.

Die neue Betriebsgenehmigung wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/006A1011/1 am 22.03.2019 auf 60.000 EW ausgestellt.

Das maximale Wochenmittel im Jahr 2018 betrug 54.150 EW bio. in KW 52 im Dezember.

Das maximale Wochenmittel im Jahr 2019 betrug 131.683 EW bio. in KW 27 im Juli.

Das maximale Monatsmittel im Jahr 2019 betrug 55.598 EW bio. im Juli.

## Investitionsprojekte:

### S06\_18 Optimierung Wasserlinie auf der Kläranlage ARA Sompunt-Hochabtei

Das Projekt wurde erstellt mit Datum 30.04.2018. **Projektsumme: 1.371.658,99 €**

Am 07.05.2018 wird das Investitionsprojekt Herrn Dr. Elmar Stimpfl vorgestellt.

Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wird von ARA Pustertal AG am 25.05.2018 gestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 04 am 04.06.2018 unter Punkt 3.2 genehmigt.

Das positive technische Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/006A1019/10 am 22.06.2018 ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von der ARA Pustertal AG am 25.06.2018 an das Verwaltungsamt für Umwelt geschickt.

Das Finanzierungsdekret wurde mit Prot. Nr. 20245/2018 am 16.10.2018 ausgestellt; Betrag: **1.001.311,06 € (73 %) 2018: 175.444,08 €, 2019: 272.120,37 €, 2020: 553.746,61 €.**

Die Restfinanzierung von 27,00 % wird von den Gemeinden übernommen als einmaliger Beitrag im Jahr 2020.

Die Vollversammlung der ARA Pustertal AG hat das Projekt am 23.11.2018 unter Punkt 2.2 genehmigt.

### **Abwicklung der Arbeiten:**

#### **Projekt Nr. 1-Pos. 4 und 5 betreffend Server und Acron, Telefonanlage, WLAN, Infrastrukturen**

Das Projekt Nr. 1-Pos. 4 und 5 betreffend Server und Acron, Telefonanlage, WLAN, Infrastrukturen für die Ausschreibung wurde von Dr. Ing. Konrad Engl mit Datum 31.03.2019 erstellt. **Ausschreibungssumme: 193.653,16 €**

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausschreibung in der Sitzung [Nr. 04](#) am 12.04.2019 unter Punkt 3.2 genehmigen.

Die Veröffentlichung ist am 22.04.2019 geplant.

Der Abgabetermin war am 13.05.2019

Der Zuschlag erfolgt am 20.05.2019

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat in der Sitzung Nr. 05/2019 vom 12.06.2019 unter Punkt 2 den Zuschlag und die Vertragsunterzeichnung genehmigt.

**Vertrag Nr. 04/2019-Vertragswert: 130.159,49 €**

Startsitzung am 19.06.2019

Die Baubeginnmeldung wurde vom Bauleiter am 22.07.2019 vorbereitet-122 Kalendertage mit einem prognostizierten Bauende am 25.10.2019

#### **Folgende Abschnitte waren im Juli in Betrieb:**

2 Rechen, 1 Sandfang, AAA-Stufe, 2 Belebungsbecken, 2 Nachklärbecken, Heizung über Biogas und Methangas, Be- und Entlüftungsanlage, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammwässerung.

Datum: 05.08.2019

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

