

WETTER

Trockenwetter	[Tage]	24
Regenwetter	[Tage]	2
Schneefall	[Tage]	5
Niederschlag	[mm]	41
Lufttemperatur (Mittel)	[°C]	- 3,4

ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[m³/d]	6.006
Monatssumme	[m³]	186.199
Fremdfäkalien	[m³]	23,30
Fremdfäkalien verrechnet	[m³]	23,30

ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[°C]	8,3		8,5	
pH-Wert		6,9		6,5	
Absetzb. Stoffe	[ml/l]	11,0		0,0	
Ges. Schwebest.	[mg/l]			4,2	35,00
BSB5	[mg/l]	424,65	298	5,90	25,00
CSB	[mg/l]	601,48	435	24,26	100,00
NH4-N	[mg/l]	21,74		1,74	8,00
NO3-N	[mg/l]	0,62		2,48	
NO2-N	[mg/l]	0,18		0,08	
N-Gesamt	[mg/l]	36,22	42,35	5,83	15,00
PO4-P	[mg/l]	2,83		0,02	
P-Gesamt	[mg/l]	5,06	4,49	0,22	2,00

SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMEN- SION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[to]	62,61	55,49	1,16	98,61
CSB	[to]	88,29	81,00	4,76	95,95
NH4-N	[kg]	4.101		334	91,86
NO3-N	[kg]	200		534	
NO2-N	[kg]	117		465	
N-Gesamt	[kg]	6.785	7.886	1.106	83,70
PO4-P	[kg]	529		0	100,00
P-Gesamt	[kg]	950	836	36	96,21

SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[g/l]	65,01	32,94
TS org. Mittel	[%]	82,87	63,26
Monatsmenge	[m³/M]	747,10	754,50
TS	[t/M]	48,57	24,85
TS organisch	[t/M]	40,25	15,72

ABGABEMATERIAL

Rechengut	[t/M]	10,78
Sand	[t/M]	0,00
Faulschlamm	[t/M]	89,00

ENERGIE

Strombedarf	[kWh/M]	56.161
Ankauf Stromlieferant	[kWh/M]	10.921
Stromeigenproduktion	[kWh/M]	45.900
Netzeinspeisung	[kWh/M]	2.498
CH4-Produktion	[m³/M]	13.159
CH4-Verbrauch	[m³/M]	13.159
Fackel	[m³/M]	0
Propangasbedarf	[m³/M]	0

SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (200 l/EWd)	[EW hydr.]	30.032
EW biol. (60g/EWd)	[EW biol.]	42.635
EW CSB (120g/EWd)	[EW CSB]	30.194
Stromverbrauch	[kWh/m ³]	0,30
	[kWh/EWd]	0,04
Eigenproduktion	[%]	85,00
Schlammanfall	[gTS/EWbio]	36,75
Gasproduktion	[l CH ₄ /kgTSorg.]	326,91
	[l CH ₄ /EW]	9,96

Betriebspersonal: 3 Personen mit ca. je 150 Stunden

BESONDERE VORKOMMNISSE

An folgenden Tagen gab es kurzfristig extrem hohe pH-Stöße

Es gab keine pH-Stöße

Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keine Störung

Stromausfälle

Es gab keine Stromausfälle.

USV Anlage auf Störung

Es gab keinen USV Ausfall.

Anlagentechnik

Es gab keine besonderen Vorkommnisse

Verfahrenstechnik

Die Abbauleistung ist sehr gut.

Anlagenbesichtigungen

Es gab keine Anlagenbesichtigungen.

Notüberlauf in die Rienz

Es gab keinen Notüberlauf in die Rienz.

Auslegung der Anlage und Neueinstufung

Die Berechnung auf 58.000 EWbio. wurde durchgeführt und das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 22.01.2018 gestellt.

Die neue Betriebsgenehmigung wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/052A1018/1 am 25.03.2019 auf 58.000 EW ausgestellt.

Das maximale Wochenmittel betrug im August 2019 55.300 EWbiol.

Der maximale Tageswert 2019 betrug 75.850 EWbio. am 01.10.2019.

Der maximale Monatsmittel betrug im August 2019 51.776 EWbio.

Kleinprojekte

Zur Zeit gibt es keine Kleinprojekte.

Investitionsprojekte

W05_18 Sicherheitstechnische und außerordentlich Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg

Das Projekt wurde erstellt mit Datum 30.04.2018. **Projektsumme: 610.903,10 €**

Am 07.05.2018 wird das Investitionsprojekt Herrn Dr. Elmar Stimpfl vorgestellt.

Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wird von ARA Pustertal AG am 25.05.2018 gestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 04 am 04.06.2018 unter Punkt 4.2 genehmigt.

Das positive technische Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/052A1018/4 am 26.06.2018 ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von der ARA Pustertal AG am 26.06.2018 an das Verwaltungsamt für Umwelt geschickt.

Die Vollversammlung der ARA Pustertal AG hat das Projekt am 23.11.2018 unter Punkt 2.2 genehmigt. Restfinanzierung allerdings erfolgt im Jahr 2019 als einmaliger Beitrag.

Das Finanzierungsdekret Nr. 12076/2019 wurde am 09.07.2019 vom Verwaltungsamt für Umwelt ausgestellt (73 % von 610.903,10 € = 445.959,26 € - 2019-40.000,00 €; 2020-200.000,00 €; 2021-205.959,26 €).

Durchführung der Arbeiten

Projekt 1-Pos. 3-5 Umstellung des TN-C Netzes auf TN-S Netz; Telefon-anlage, WLAN, Infrastrukturen; Alarmierungssystem Störmeldungen und Sicherheitskosten

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausschreibung des Projektes 1: Positionen 3 – 5 betreffend elektrotechnische Arbeiten: Umstellung des TN-C Netzes auf TN-S Netz; Telefonanlage, WLAN, Infrastrukturen; Alarmierungssystem Störmeldungen und Sicherheitskosten in der Sitzung Nr. 06 am 31.07.2019 unter Punkt 7.2 genehmigt. **Ausschreibungssumme: 257.374,26 €**

Die Veröffentlichung am 05.08.2019

Der Abgabetermin war am 26.08.2019

Der Zuschlag erfolgt am 02.09.2019

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat in der Sitzung Nr. 07/2019 vom 04.09.2019 unter Punkt 5 den Zuschlag an die Firma Elpo GmbH und die Vertragsunterzeichnung genehmigt. **Angebotspreis: 169.864,09 €; Abschlag 34,81789 %.**

Vertrag Nr. 06/2019 wurde am 21.10.2019 unterschrieben; **Vertragspreis: 169.864,09 €.**

Die Baubeginnmeldung wurde vom Bauleiter am 11.11.2019 ausgestellt, Frist für die Fertigstellung 181 Tage, also voraussichtlich am 10.05.2020.

Hauptsammler

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Folgende Abschnitte waren im Dezember in Betrieb:

2 Feinrechen, 1 Sandfangbecken, 1 Vorklärbecken, 2 Belebungsbecken, 2 Nachklärbecken, Lüftung und Heizung über Biogas, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 03.01.2020

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

