

WETTER

Trockenwetter	[Tage]	26
Regenwetter	[Tage]	1
Schneefall	[Tage]	1
Niederschlag	[mm]	36
Lufttemperatur (Mittel)	[°C]	- 2,4

ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[m³/d]	5.006
Monatssumme	[m³]	140.166
Fremdfäkalien	[m³]	35,50
Fremdfäkalien verrechnet	[m³]	34,00

ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[°C]	6,6		6,9	
pH-Wert		7,8		6,8	
Absetzb. Stoffe	[ml/l]	9,0		0,0	
Ges. Schwebest.	[mg/l]			4,7	35,00
BSB5	[mg/l]	380,04	263	5,32	25,00
CSB	[mg/l]	538,36	383	22,36	100,00
NH4-N	[mg/l]	21,40		0,57	8,00
NO3-N	[mg/l]	0,59		2,92	
NO2-N	[mg/l]	0,10		0,03	
N-Gesamt	[mg/l]	38,14	43,31	4,83	15,00
PO4-P	[mg/l]	2,68		0,14	
P-Gesamt	[mg/l]	5,02	4,26	0,18	2,00

SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[to]	53,10	36,86	0,74	98,60
CSB	[to]	75,22	53,68	3,13	95,83
NH4-N	[kg]	2.998		78	97,40
NO3-N	[kg]	78		408	
NO2-N	[kg]	14		4	
N-Gesamt	[kg]	5.346	6.071	676	87,36
PO4-P	[kg]	377		17	95,49
P-Gesamt	[kg]	705	597	28	96,03

SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[g/l]	61,50	35,76
TS org. Mittel	[%]	81,59	62,96
Monatsmenge	[m ³ /M]	570,90	622,00
TS	[t/M]	35,11	22,24
TS organisch	[t/M]	28,64	14,00

ABGABEMATERIAL

Rechengut	[t/M]	0,00
Sand	[t/M]	0,00
Faulschlamm	[t/M]	97,02

ENERGIE

Strombedarf	[kWh/M]	49.425
Ankauf Stromlieferant	[kWh/M]	11.730
Stromeigenproduktion	[kWh/M]	36.408
Netzeinspeisung	[kWh/M]	4.210
CH4-Produktion	[m ³ /M]	10.438
CH4-Verbrauch	[m ³ /M]	10.438
Fackel	[m ³ /M]	0
Propangasbedarf	[m ³ /M]	2

SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (150 l/EWd)	[EW hydr.]	33.373
EW biol. (60 g/EWd)	[EW biol.]	31.605
EW CSB (120 g/EWd)	[EW CSB]	22.386
Stromverbrauch	[kWh/m ³]	0,35
	[kWh/EWd]	0,06
Eigenproduktion	[%]	82,18
Schlammanfall	[gTS/EWbio]	39,67
Gasproduktion	[l CH ₄ /kgTSorg.]	364,41
	[l CH ₄ /EW]	11,80

Betriebspersonal: 3 Personen mit ca. je 150 Stunden

BESONDERE VORKOMMNISSE

An folgenden Tagen gab es kurzfristig extrem hohe pH-Stöße

Es gab keine pH-Stöße

Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keine Störung

Stromausfälle

Es gab keine Stromausfälle.

USV Anlage auf Störung

Es gab keinen USV Ausfall.

Anlagentechnik

Es gab keine besonderen Vorkommnisse

Verfahrenstechnik

Die Abbauleistung ist sehr gut.

Anlagenbesichtigungen

Es gab keine Anlagenbesichtigungen.

Notüberlauf in die Rienz

Es gab keine Überläufe in die Rienz.

Auslegung der Anlage und Neueinstufung

Die Berechnung auf 58.000 EWbio. wurde durchgeführt und das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 22.01.2018 gestellt.

Die neue Betriebsgenehmigung wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/052A1018/1 am 25.03.2019 auf 58.000 EW ausgestellt.

Maximale absolute Werte

Das maximale absolute Wochenmittel betrug im Jänner 2020 58.953 EWbio. in kW 1 vom 30.12.2019 bis 05.01.2020

Der maximale absolute Tageswert 2020 betrug 90.533 EWbio. am 22.08.2020.

Der maximale absolute Monatsmittel betrug im August 2019 51.776 EWbio.

Maximale Werte 2021

Das maximale Wochenmittel 2021 betrug 36.686 EWbio. In kW 1 vom 04.01.2021 bis 10.01.2021

Der maximale Tageswert 2021 betrug 50.383 EWbio. am 22.01.2021.

Der maximale Monatsmittel 2021 betrug im Jänner 34.094 EWbio.

Kleinprojekte

Zur Zeit gibt es keine Kleinprojekte.

Investitionsprojekte

W05_18 Sicherheitstechnische und außerordentlich Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg

Das Projekt wurde erstellt mit Datum 30.04.2018. **Projektsumme: 610.903,10 €**

Am 07.05.2018 wird das Investitionsprojekt Herrn Dr. Elmar Stimpfl vorgestellt.

Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wird von ARA Pustertal AG am 25.05.2018 gestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 04 am 04.06.2018 unter Punkt 4.2 genehmigt.

Das positive technische Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/052A1018/4 am 26.06.2018 ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von der ARA Pustertal AG am 26.06.2018 an das Verwaltungsamt für Umwelt geschickt.

Die Vollversammlung der ARA Pustertal AG hat das Projekt am 23.11.2018 unter Punkt 2.2 genehmigt. Restfinanzierung allerdings erfolgt im Jahr 2019 als einmaliger Beitrag.

Das Finanzierungsdekret Nr. 12076/2019 wurde am 09.07.2019 vom Verwaltungsamt für Umwelt ausgestellt (73 % von 610.903,10 € = 445.959,26 € - 2019-40.000,00 €; 2020-200.000,00 €; 2021-205.959,26 €).

Am 17.09.2020 wurde vom Bauleiter ein Varianteprojekt für Amt für Gewässerschutz erstellt.

Das Ansuchen der Variante an das Amt für Gewässerschutz wird von ARA Pustertal AG am 18.09.2020 gestellt.

Das Amt für Gewässerschutz hat mit Akt. Nr. A/052A1018/4 vom 23.09.2020 das positive technische Gutachten ausgestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Varianteprojekt für das Amt für Gewässerschutz in der Sitzung Nr. 09 am 07.10.2020 unter Punkt 4.1 genehmigt. **Projektsumme Variante: 619.327,07 €**

Die Dokumente für die ordnungsmäßige Ausführungen des Gesamtprojektes wurden am 24.11.2020 vom Bauleiter mit 19 Anlagen erstellt.

Der Endstand des Gesamtprojektes wurde in der Verwaltungssitzung Nr. 11 am 16.12.2020 unter Punkt 5.2 genehmigt. **Endstandsumme: 614.621,28 €**

Das Ansuchen um Bauabnahme mit allen Unterlagen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 16.12.2020 abgegeben.

Hauptsammler

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Folgende Abschnitte waren im Februar in Betrieb:

2 Feinrechen, 2 Sandfangbecken, 1 Vorklärbecken, 2 Belebungsbecken, 2 Nachklärbecken, Lüftung und Heizung über Biogas, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 05.03.2021

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

