

WETTER

Trockenwetter	[Tage]	16
Regenwetter	[Tage]	14
Schneefall	[Tage]	0
Niederschlag	[mm]	84,0
Lufttemperatur (Mittel)	[°C]	+ 20,2

ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[m ³ /d]	4.492
Monatssumme	[m ³]	134.764
Fremdfäkalien	[m ³]	0,00
Fremdfäkalien verrechnet	[m ³]	0,00

ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[°C]	10,4		11,9	
pH-Wert		8,63		7,0	
Absetzb. Stoffe	[ml/l]	9,0		3,0	
Ges. Schwebest.	[mg/l]			7,8	35,00
BSB5	[mg/l]	202,47	157	4,48	25,00
CSB	[mg/l]	403,87	217	20,31	100,00
NH4-N	[mg/l]	13,51		3,38	8,00
NO3-N	[mg/l]	1,55		6,13	
NO2-N	[mg/l]	0,19		0,08	
N-Gesamt	[mg/l]	23,14	25,91	6,54	15,00
PO4-P	[mg/l]	1,92		0,79	
P-Gesamt	[mg/l]	3,82	3,43	0,94	2,00

SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[to]	28,35	21,14	0,62	97,81
CSB	[to]	56,54	29,22	2,81	95,02
NH4-N	[kg]	1.872		441	76,44
NO3-N	[kg]	209		843	
NO2-N	[kg]	26		11	
N-Gesamt	[kg]	3.189	3.489	896	71,90
PO4-P	[kg]	267		113	57,68
P-Gesamt	[kg]	534	462	129	75,84

SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[g/l]	33,98	29,64
TS org. Mittel	[%]	79,98	58,31
Monatsmenge	[m ³ /M]	888,10	420,00
TS	[t/M]	30,18	12,45
TS organisch	[t/M]	24,14	7,26

ABGABEMATERIAL

Rechengut	[t/M]	0,00
Sand	[t/M]	10,55
Faulschlamm	[t/M]	11,94

ENERGIE

Strombedarf	[kWh/M]	50.013
Ankauf Stromlieferant	[kWh/M]	13.850
Stromeigenproduktion	[kWh/M]	39.733
Netzeinspeisung	[kWh/M]	3.492
CH4-Produktion	[m ³ /M]	14.617
CH4-Verbrauch	[m ³ /M]	14.613
Fackel	[m ³ /M]	4
Methangasbedarf	[m ³]	0

SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (150 l/EWd)	[EW hydr.]	29.948
EW biol. (60g/EWd)	[EW biol.]	15.747
EW CSB (120g/EWd)	[EW CSB]	15.704
Stromverbrauch	[kWh/m ³]	0,37
	[kWh/EWd]	0,05
Stromeigenproduktion	[%]	79,45
Schlammanfall	[gTS/EWbio]	63,88
Gasproduktion	[l CH ₄ /kgTSorg.]	605,56
	[l CH ₄ /EW]	30,94

Betriebspersonal: 5 Personen mit ca. je 150 Stunden

BESONDERE VORKOMMNISSE

An folgenden Tagen gab es kurzfristig extrem hohe pH-Stöße

Es gab keine pH-Stöße

An folgenden Tagen gab es Überlauf in die Gader

Es gab 19 Notüberläufe in die Gader; Notüberlaufzeit: 93,6 Minuten, Notüberlaufmenge: 194 m³.

Prozessleitsystem auf Störung

Es keine Störungen.

Stromausfälle

Am 17.06.2021 gab es einen kurzen Stromausfall ohne Notstrombetrieb.

Am 23.06.2021 gab es einen kurzen Stromausfall ohne Notstrombetrieb.

Stromschwankungen-Überspannung

Es gab keine Stromschwankungen.

USV Anlage auf Störung

Es gab keine Störung

Anlagentechnik

Am 07.06.2021 wurde die Linie 4 dazugeschaltet.

Verfahrenstechnik

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Anlagenführung

Es gab keine Anlagenführungen.

Hauptsammler

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Pumpstationen

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Auslegung der Anlage und Neueinstufung

Die Kläranlage im Jahr 1989 wurde auf 30.000 EWbio. ausgelegt.

Am 17.12.2009 wurde die Kläranlage 49.000 EWbio. neu eingestuft.

Mit dem Projekt S03_16 wurde die Kläranlage auf 58.000 EWbio. berechnet.

Es wurde eine Neuberechnung auf 60.000 EWbio. durchgeführt, weil wir durch den Umbau geringfügig mehr Belebungsbeckenvolumen haben und das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 04.12.2018 gestellt.

Die neue Betriebsgenehmigung wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/006A1011/1 am 22.03.2019 auf 60.000 EW ausgestellt.

Maximale absolute Werte

Das maximale absolute Wochenmittel betrug in KW 27 im Juli 2019 131.683 EWbio.

Der maximale absolute Tageswert 2019 betrug 249.817 EWbio. am 04.07.2019.

Der maximale absolute Monatsmittel betrug im August 2020 71.726 EWbio.

Maximale Werte 2021

Das maximale Wochenmittel 2021 betrug 23.698 EWbio. vom 21.06.2021 bis 27.06.2021

Der maximale Tageswert 2021 betrug 47.867 EWbio. am 26.06.2021.

Der maximale Monatsmittel 2021 betrug im Juni 15.747 EWbio. und liegt über der Auslegung der Anlage.

Investitionsprojekte:

S06_18 Optimierung Wasserlinie auf der Kläranlage ARA Sompunt-Hochabtei

Das Projekt wurde erstellt mit Datum 30.04.2018. **Projektsumme: 1.371.658,99 €**

Am 07.05.2018 wird das Investitionsprojekt Herrn Dr. Elmar Stimpfl vorgestellt.

Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wird von ARA Pustertal AG am 25.05.2018 gestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 04 am 04.06.2018 unter Punkt 3.2 genehmigt.

Das positive technische Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/006A1019/10 am 22.06.2018 ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von der ARA Pustertal AG am 25.06.2018 an das Verwaltungsamt für Umwelt geschickt.

Das Finanzierungsdekret wurde mit Prot. Nr. 20245/2018 am 16.10.2018 ausgestellt; Betrag: **1.001.311,06 € (73 %) 2018: 175.444,08 €, 2019: 272.120,37 €, 2020: 553.746,61 €.**

Die Restfinanzierung von 27,00 % wird von den Gemeinden übernommen als einmaliger Beitrag im Jahr 2020.

Die Vollversammlung der ARA Pustertal AG hat das Projekt am 23.11.2018 unter Punkt 2.2 genehmigt.

Ein Varianteprojekt wurde vom Bauleiter am 22.06.2020 erstellt; **neue Betragssumme: 1.513.752,82 €**

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Varianteprojekt für das Amt für Gewässerschutz in der Sitzung 06 am 01.07.2020 unter Punkt 8.2 genehmigt. **Neue Projektsumme: 1.513.752,82 €.**

Das Ansuchen um technische Gutachten des Varianteprojektes wurde am 22.06.2020 an das Amt für Gewässerschutz gestellt.

Das positive technische Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/006A1019/10 am 03.07.2020 ausgestellt.

Das Ansuchen um Zusatzfinanzierung wurde am 06.07.2020 dem Verwaltungsamt für Umwelt gestellt.

Das Finanzierungsdekret wurde mit Prot. Nr. 12735/2020 am 24.07.2020 ausgestellt; **Zusatzbetrag: 103.728,49 €**

Die Dokumente für die ordnungsmäße Ausführungen des Gesamtprojektes wurden am 10.12.2020 vom Bauleiter mit 21 Anlagen erstellt.

Der Endstand des Gesamtprojektes wurde in der Verwaltungssitzung Nr. 11 am 16.12.2020 unter Punkt 7.2 genehmigt. **Endstandsumme: 1.498.807,16 €**

Das Ansuchen um Bauabnahme mit allen Unterlagen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 16.12.2020 abgegeben.

Am 05.06.2021 wird mit Dr. Elmar Stimpfl der Lokalausweis für die Bauabnahme durchgeführt.

Folgende Abschnitte waren im Juni in Betrieb:

1 Rechen, 1 Sandfang, AAA-Stufe, 2 Belebungsbecken der Linie 3 und 4, 2 Nachklärbecken, Heizung über Biogas und Methangas, Be- und Entlüftungsanlage, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlamm-twässerung.

Datum: 03.07.2021

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

