

WETTER

Trockenwetter	[Tage]	16
Regenwetter	[Tage]	15
Schneefall	[Tage]	0
Niederschlag	[mm]	95
Lufttemperatur (Mittel)	[°C]	+ 12,8

ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[m ³ /d]	3.634
Monatssumme	[m ³]	112.658
Fremdfäkalien	[m ³]	33,60
Fremdfäkalien verrechnet	[m ³]	8,60

ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[°C]	12,3		13,5	
pH-Wert		7,7		6,9	
Absetzb. Stoffe	[ml/l]			0,0	
Ges. Schwebest.	[mg/l]			5,6	35,00
BSB5	[mg/l]	496,77	385	5,94	25,00
CSB	[mg/l]	870,45	664	47,48	100,00
NH4-N	[mg/l]	31,22		2,01	8,00
NO3-N	[mg/l]	22,25		4,63	
NO2-N	[mg/l]	2,84		0,10	
N-Gesamt	[mg/l]	87,58	88,36	10,62	15,00
PO4-P	[mg/l]	5,39		0,65	
P-Gesamt	[mg/l]	9,06	8,21	0,88	2,00

SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[to]	55,08	43,37	0,69	98,74
CSB	[to]	96,16	74,80	5,39	94,39
NH4-N	[kg]	3.495		228	93,48
NO3-N	[kg]	2.476		518	
NO2-N	[kg]	320		11	
N-Gesamt	[kg]	9.587	9.954	1.201	87,47
PO4-P	[kg]	593		79	86,68
P-Gesamt	[kg]	1.002	925	108	89,22

SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[g/l]	49,65	29,79
TS org. Mittel	[%]	75,14	54,00
Monatsmenge	[m ³ /M]	1.297,99	1149,20
TS	[t/M]	64,45	34,24
TS organisch	[t/M]	48,43	18,49

ABGABEMATERIAL

Rechengut	[t/M]	0,00
Sand	[t/M]	0,00
Faulschlamm Tobl	[t/M]	109,37

ENERGIE

Strombedarf	[kWh/M]	57.573
Eigenproduktion	[kWh/M]	52.916
Stromeinkauf	[kWh/M]	7.756
Netzeinspeisung	[kWh/M]	3.099
CH4-Produktion	[m ³ /M]	14.516
CH4-Verbrauch	[m ³ /M]	14.498
Fackel	[m ³ /M]	18
Methangasbedarf	[m ³ /M]	0

SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (150 l/EWd)	[EW hydr.]	24.228
EW biol. (60 g/EWd)	EW biol.]	29.613
EW CSB (120 g/EWd)	[EW CSB]	25.848
Stromverbrauch	[kWh/m ³]	0,51
	[kWh/EWd]	0,06
Eigenproduktion	[%]	91,91
Schlammanfall	[gTS/EWbio]	70,21
CH ₄ -Produktion	[l CH ₄ /kgTSorg.]	299,72
	[l CH ₄ /EW]	15,81

Betriebspersonal: 3 Personen mit ca. je 150 Stunden

BESONDERE VORKOMMNISSE

An folgenden Tagen gab es Überlauf in die Rienz

Es gab keine Notüberläufe in die Rienz.

Überlauf an den Pumpstationen

An der Pumpstation Rodeneck UPS01 gab es keinen Überlauf in die Rienz.

An der Pumpstation Mühlbach UPS02 gab es einen Überlauf in die Rienz. Überlaufzeit: 58 Minuten, Überlaufmenge: 64,0 m³.

An der Pumpstation Terenten UPS03 gab es keinen Überlauf in die Rienz.

An der Pumpstation St. Sigmund UPS04 gab es keinen Überlauf in die Rienz.

An der Pumpstation Ehrenburg UPS05 gab es keinen Überlauf in die Rienz.

Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keinen Ausfall

Ausfall VPN-Kanal

Es gab keinen Ausfall

Stromausfälle

Es gab einen Stromausfall am 22.05.2021 um 12.12 Uhr ohne Notstrombetrieb.

Stromschwankungen-Überspannung

Es gab keine Stromschwankungen

USV Anlage auf Störung

Es gab keinen Ausfall

Telefonanlage

Es gab keine besonderen Vorkommnisse

Anlagentechnik

Es gab keine besonderen Vorkommnisse

Verfahrenstechnik

Am 23.05.2021 Grenzwertüberschreitung von Pges. und weißliche Trübung im Nachklärbecken

Am 29.05.2021 wurde eine Hemmung in der Biologie festgestellt. Grenzwertüberschreitung am 30.05.2021.

Amt für Gewässerschutz wurde informiert und Maßnahmen wurden eingeleitet, soweit beherrschbar.

Anlagenbesichtigungen

Es gab keine Besichtigungen.

Hauptsammler

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Auslegung der Anlage und Neueinstufung

Die Betriebsgenehmigung wurde am 10.12.2012 mit Prot. Nr. 665207 auf 40.000 EWbio. ausgestellt.

Eine Neuauslegung auf 55.000 EWbio. wurde von Dr. Ing. Roberto Cossetto am 18.09.2017 erstellt. Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 06.08.2018 gestellt und am 23.12.2019 neu angefragt.

Die Betriebsgenehmigung vom Amt für Gewässerschutz wurde mit Akt: A/074A1021/1 am 24.07.2020 ausgestellt.

Maximale absolute Werte

Das maximale absolute Wochenmittel betrug 55.810 EWbio. im März 2017.

Der maximale absolute Tageswert betrug 63.567 EWbio. am 02.01.2020.

Das maximale absolute Monatsmittel betrug im Jänner 48.832 EWbio.

Maximale Werte 2021

Das maximale Wochenmittel 2021 betrug 36.893 EWbio. In kW 12 vom 29.03.2021 bis 04.04.2021.

Der maximale Tageswert 2021 betrug 46.450 EWbio. am 03.04.2021.

Der maximale Monatsmittel 2021 betrug im Jänner 32.654 EWbio.

Stand der Kleinprojekte

Es gibt zur Zeit keine Kleinprojekte was die Kläranlage Unteres Pustertal betrifft.

Stand der Investitionsprojekte

U03_18 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach

Das Projekt wurde erstellt mit Datum 30.04.2018. **Projektsumme: 681.073,17 €**

Am 07.05.2018 wird das Investitionsprojekt Herrn Dr. Elmar Stimpfl vorgestellt.

Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wird von ARA Pustertal AG am 25.05.2018 gestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 04 am 04.06.2018 unter Punkt 5.2 genehmigt.

Das positive technische Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/052A1018/4 am 26.06.2018 ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von der ARA Pustertal AG am 27.06.2018 an das Verwaltungsamt für Umwelt geschickt.

Die Restfinanzierung wird von den Gemeinden übernommen als einmaliger Beitrag im Jahr 2020 übernommen.

Die Vollversammlung der ARA Pustertal AG hat das Projekt am 23.11.2018 unter Punkt 2.2 genehmigt.

Das Finanzierungsdekret Nr. 12064/2019 wurde am 09.07.2019 vom Verwaltungsamt für Umwelt ausgestellt (71 % von 681.073,17 € = 483.561,95 € - 2019 - 40.000,00 €; 2020 - 200.000,00 €; 2021 - 243.561,95 €).

Am 14.09.2020 wurde vom Bauleiter ein Varianteprojekt für Amt für Gewässerschutz erstellt.

Das Ansuchen der Variante an das Amt für Gewässerschutz wird von ARA Pustertal AG am 15.09.2020 gestellt.

Das Amt für Gewässerschutz hat mit Akt. Nr. A/074A1021/4 vom 23.09.2020 das positive technische Gutachten ausgestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Varianteprojekt für das Amt für Gewässerschutz in der Sitzung Nr. 09 am 07.10.2020 unter Punkt 3.1 genehmigt. **Projektsumme Variante: 664.148,91 €**

Die Dokumente für die ordnungsmäße Ausführungen des Gesamtprojektes wurden vom Bauleiter am 24.11.2020 vom Bauleiter mit 20 Anlagen erstellt.

Der Endstand des Gesamtprojektes wurde in der Verwaltungssitzung Nr. 11 am 16.12.2020 unter Punkt 6.2 genehmigt. **Endstand Gesamtprojekt: 680.578,25 €.**

Das Ansuchen um Bauabnahme mit allen Unterlagen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 16.12.2020 abgegeben.

Am 05.06.2021 wird mit Dr. Elmar Stimpfl der Lokalaugenschein für die Bauabnahme durchgeführt.

Folgende Abschnitte waren im Mai in Betrieb:

1 Förderschnecke, 2 Feinrechen, 1 Sandfang, 2 Vorklärbecken, 2 Belebungsbecken, 2 Nachklärbecken, Lüftung und Heizung über Biogas, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 02.06.2021

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

