

**WETTER**

Trockenwetter	[ Tage ]	16
Regenwetter	[ Tage ]	15
Schneefall	[ Tage ]	0
Niederschlag	[ mm ]	225,00
Lufttemperatur (Mittel)	[ °C ]	+ 17,7

**ZULAUFMENGEN**

Tagesmittelwert	[ m <sup>3</sup> /d ]	4.640
Monatssumme	[ m <sup>3</sup> ]	143.845
Fremdfäkalien	[ m <sup>3</sup> ]	17,70
Fremdfäkalien verrechnet	[ m <sup>3</sup> ]	15,50

**ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN**

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[ °C ]	14,1		16,3	
pH-Wert		7,4		6,5	
Absetzb. Stoffe	[ ml/l ]	11,0		0,0	
Ges. Schwebest.	[ mg/l ]			3,4	35,00
BSB5	[ mg/l ]	460,65	310	3,81	25,00
CSB	[ mg/l ]	791,48	471	22,46	100,00
NH4-N	[ mg/l ]	28,03		2,57	8,00
NO3-N	[ mg/l ]	0,43		3,35	
NO2-N	[ mg/l ]	0,11		0,13	
N-Gesamt	[ mg/l ]	49,53	40,35	6,10	15,00
PO4-P	[ mg/l ]	4,15		0,48	
P-Gesamt	[ mg/l ]	9,24	6,27	0,78	2,00

## SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[ to ]	65,99	44,59	0,55	99,17
CSB	[ to ]	113,38	67,75	3,24	97,14
NH4-N	[ kg ]	4.044		370	90,85
NO3-N	[ kg ]	60		475	
NO2-N	[ kg ]	16		19	
N-Gesamt	[ kg ]	7.133	5.804	871	87,79
PO4-P	[ kg ]	599		72	87,98
P-Gesamt	[ kg ]	1.334	902	113	91,53

## SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[ g/l ]	64,61	31,24
TS org. Mittel	[ % ]	81,71	56,21
Monatsmenge	[ m <sup>3</sup> /M ]	915,71	1.024,90
TS	[ t/M ]	59,17	32,02
TS organisch	[ t/M ]	48,34	18,00

## ABGABEMATERIAL

Rechengut	[ t/M ]	0,00
Sand	[ t/M ]	0,00
Faulschlamm	[ t/M ]	81,47

## ENERGIE

Strombedarf	[ kWh/M ]	66.624
Ankauf Stromlieferant	[ kWh/M ]	28.239
Stromeigenproduktion	[ kWh/M ]	38.479
CH4-Produktion	[ m <sup>3</sup> /M ]	12.205
CH4-Verbrauch	[ m <sup>3</sup> /M ]	11.660
Fackel	[ m <sup>3</sup> /M ]	545
Propangasbedarf	[ kg/M ]	0

## **SPEZIFISCHE WERTE**

EW hydr. (150 l/EWd)	[ EW hydr. ]	30.934
EW biol. (60g/EWd)	[ EW biol. ]	35.480
EW CSB (120g/EWd)	[ EW CSB ]	30.479
Stromverbrauch	[ kWh/m <sup>3</sup> ]	0,46
	[ kWh/EWd ]	0,06
Stromeigenproduktion	[ % ]	57,76
Schlammanfall	[ gTS/EWbio ]	53,79
Gasproduktion	[ l-CH <sub>4</sub> /kgTSorg. ]	252,46
	[ l-CH <sub>4</sub> /EW ]	11,10

**Betriebspersonal: 3 Personen mit ca. je 150 Stunden**

## **BESONDERE VORKOMMNISSE**

### **An folgenden Tagen gab es kurzfristig extrem hohe pH-Stöße**

Es gab keine pH-Stöße im Zulauf

### **An folgenden Tagen gab es Überlauf in die Drauf**

Es gab 2 Überläufe in die Drauf: Überlaufzeit: 1,4 Minuten; Überlaufmenge: 129,50 m<sup>3</sup>.

### **Prozessleitsystem auf Störung**

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

### **Internet, Telefon und Fax**

Es gab keine Unterbrechungen.

### **Stromausfälle**

Am Samstag, den 03.07.2021 um 08.53 Uhr kurzer Stromausfall ohne Notstrombetrieb

### **Stromschwankungen-Überspannung**

Es gab keine Stromschwankungen.

### **Anlagentechnik**

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

### **Verfahrenstechnik**

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

## **Auslegung der Anlage und Neueinstufung**

Die Neueinstufung von ursprünglich 27.000 auf 36.000 EWbio. wurde am Jahr 2011 durchgeführt. Die Betriebsgenehmigung wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: 256684 am 29.04.2011 auf 36.000 EW ausgestellt.

## **Maximale absolute Werte**

Das maximale absolute Wochenmittel betrug im August 2018 43.610 EWbiol.

Der maximale absolute Tageswert 2019 betrug 56.100 EWbio. am 20.08.2019.

Der maximale absolute Monatsmittel betrug im Februar 2020 39.493 EWbio.

## **Maximale Werte 2021**

Das maximale Wochenmittel 2021 betrug 36.293 EWbiol. vom 19.07.2021 bis 25.07.2021

Der maximale Tageswert 2021 betrug 65.300 EWbio. am 25.06.2021.

Der maximale Monatsmittel 2021 betrug im Juli 35.480 EWbio.

Mit der Realisierung des Projektes I07\_19 kann die Kläranlage Innichen-Sexten auf 40.000 EWbio. ausgelegt werden.

Die Neuberechnung wurde am 30.04.2020 erstellt und dem Amt für Gewässerschutz am 25.06.2020 gemailt.

## **Anlagenbesichtigungen**

Es gab keine Anlagenbesichtigungen.

## **Hauptsammler**

Es gab keine besonderen Vorkommnisse

## **Investitionsprojekte:**

### **I07\_19 Energieoptimierung auf der ARA Innichen-.Sexten**

Das Investitionsprojekt wird vom Projektanten Dr. Ing. Konrad Engl mit Datum 31.03.2019 erstellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 04 am 12.04.2019 unter Punkt 3 genehmigt. **Projektsumme: 1.373.827,91 €**

Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wird von ARA Pustertal AG am 12.04.2019 gestellt.

Das positive Gutachten wurde von der Landesagentur für Umwelt mit Akt: A/077A1052/11 am 03.05.2019 ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von der ARA Pustertal AG an das Verwaltungsamt für Umwelt am 20.05.2019

Ein neues Ansuchen um Finanzierung wurde von der ARA Pustertal AG an das Verwaltungsamt für Umwelt am 15.01.2020 gestellt.

Ein neues Chronoprogramm wurde am 25.04.2020 über PEC mail an das Verwaltungsamt für Umwelt geschickt mit: 506.559,91 € im Jahr 2020 (Wärmepumpe+Simulationsprogramm), 20.000 € im Jahr 2021,

464.400 € im Jahr 2022 (BHKW 1) und 382.868,00 € im Jahr 2023 (Einbindung BHKW, Unvorhergesehenes und Techniker)

Das Finanzierungsdekret wurde mit Prot. Nr. 8712/2020 vom Verwaltungsamt für Umwelt am 26.05.2020 ausgestellt; Betrag: **1.071.585,77 € (78 %) 2020: 395.116,73 €, 2021: 15.600,00 €, 2022: 362.232,00 €, 2023: 298.637,94 €.**

Die Restfinanzierung von 22,00 % wird von den Gemeinden übernommen als einmaliger Beitrag im Jahr 2021. Die Vollversammlung der ARA Pustertal AG hat das Projekt am 08.11.2019 unter Punkt 2.2 genehmigt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausführung des Investitionsvorhabens I07\_19 in der Sitzung Nr. 06 am 01.07.2020 unter Punkt 8.1 genehmigt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausführung des Varianteprojektes I07\_19 in der Sitzung Nr. 08 am 16.09.2020 unter Punkt 6.1 genehmigt.

Das Ansuchen an das Amt für Luft und Lärm wird von ARA Pustertal AG am 22.07.2021 gestellt.

Das positive Gutachten wurde vom Amt für Luft und Lärm mit Akt: 563230 am 20.07.2021 ausgestellt.

### **Abwicklung der Arbeiten:**

#### **Abwicklung der Arbeiten Baulos 1:**

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausschreibung des Baulos 1-Pos.4 und 5.13 in der Sitzung Nr. 06 am 01.07.2020 unter Punkt 7.2 genehmigt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausschreibung des Baulos 1-Pos.4 und 5.13 in der Sitzung Nr. 08 am 16.09.2020 unter Punkt 6.2 genehmigt.

Pos. 4 Beschickungspumpen Faulturm mit Zubehör: Betrag: 35.415,32 €

Pos. 5.13 Attikaabdeckung mit Zubehör: Betrag: 32.130,00 €

Die Realisierung des Bauloses 1 ist abgeschlossen.

#### **Abwicklung der Arbeiten Baulos 2:**

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausschreibung des Baulos 2-Pos.6 Simulationsprogramm in Sitzung Nr. 06 am 01.07.2020 unter Punkt 7.3 genehmigt. Betrag: 156.864,00 €.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausschreibung des Baulos 2-Pos.6 Simulationsprogramm in Sitzung Nr. 08 am 16.09.2020 unter Punkt 6.3 genehmigt. Betrag: 131.420,00 €.

Ab Mai wird KI parallel zum Anlagenbetrieb laufen.

#### **Abwicklung der Arbeiten Baulos 3: (BHKW)**

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausschreibung des Investitionsprojektes Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten Baulos 3- in der Sitzung Nr. 03 am 12.05.2021 unter Punkt 3.1 genehmigt.

**Ausschreibungssumme: 666.101,13 €**

Veröffentlichung am 25.05.2021

Abgabe 14.06.2021

Technische Kommission vom 14.06.-21.06.2021

Öffnung wirtschaftliches Angebot am 23.06.2026

Zuschlag am 25.06.2021; Stillhaltefrist nicht anwendbar, weil nur ein Bieter

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat den Zuschlag des Baulos 3-BHKW in der Sitzung 4 am 30.06.2021 unter Punkt 3 an Firma Atzwanger genehmigt. **Vertragssumme: 650.149,11 €; Abschlag: 2,47 %**

### **Folgende Abschnitte waren im Juli in Betrieb:**

1 Förderpumpe, 2 Feinrechen, 1 Sandfang, 1 Vorklärbecken, 2 Belebungsbecken, 2 Nachklärbecken, Lüftung und Heizung über Biogas und Propangas, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 02.08.2021

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad



PROV. DI BOLZANO  
SULLA PROV. DI BOLZANO  
Ing. KONRAD  
PROV. DI BOLZANO  
PROV. DI BOLZANO