

### WETTER

Trockenwetter	[ Tage ]	23
Regenwetter	[ Tage ]	6
Schneefall	[ Tage ]	1
Niederschlag	[ mm ]	65
Lufttemperatur (Mittel)	[ °C ]	+ 11,3

### ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[ m <sup>3</sup> /d ]	3.265
Monatssumme	[ m <sup>3</sup> ]	97.937
Fremdfäkalien	[ m <sup>3</sup> ]	65,50
Fremdfäkalien verrechnet	[ m <sup>3</sup> ]	21,30

### ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[ °C ]	10,7		12,6	
pH-Wert		8,3		6,9	
Absetzb. Stoffe	[ ml/l ]	13,0		0,0	
Ges. Schwebest.	[ mg/l ]			2,3	35,00
BSB5	[ mg/l ]	686,00	450	3,20	25,00
CSB	[ mg/l ]	1.075,43	735	32,73	100,00
NH4-N	[ mg/l ]	44,95		3,59	8,00
NO3-N	[ mg/l ]	22,47		1,79	
NO2-N	[ mg/l ]	2,16		0,05	
N-Gesamt	[ mg/l ]	89,26	85,35	7,28	15,00
PO4-P	[ mg/l ]	7,62		0,11	
P-Gesamt	[ mg/l ]	12,19	10,68	0,36	2,00

## SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[ to ]	67,33	44,07	0,32	99,53
CSB	[ to ]	105,43	71,98	3,21	96,91
NH4-N	[ kg ]	3.967		83	97,91
NO3-N	[ kg ]	2.456		266	
NO2-N	[ kg ]	212		5	
N-Gesamt	[ kg ]	8.491	8.359	575	93,23
PO4-P	[ kg ]	725		0	100,00
P-Gesamt	[ kg ]	1.188	1.045	30	97,47

## SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[ g/l ]	52,23	30,32
TS org. Mittel	[ % ]	78,20	58,84
Monatsmenge	[ m <sup>3</sup> /M ]	1.296,10	1.048,90
TS	[ t/M ]	67,70	31,80
TS organisch	[ t/M ]	52,94	18,71

## ABGABEMATERIAL

Rechengut	[ t/M ]	10,51
Sand	[ t/M ]	0,00
Faulschlamm Tobl	[ t/M ]	131,96

## ENERGIE

Strombedarf	[ kWh/M ]	60.185
Eigenproduktion	[ kWh/M ]	48.685
Stromeinkauf	[ kWh/M ]	14.405
Netzeinspeisung	[ kWh/M ]	2.905
CH4-Produktion	[ m <sup>3</sup> /M ]	13.345
CH4-Verbrauch	[ m <sup>3</sup> /M ]	13.338
Fackel	[ m <sup>3</sup> /M ]	7
Methangasbedarf	[ m <sup>3</sup> /M ]	0

## SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (150 l/EWd)	[ EW hydr. ]	21.764
EW biol. (60 g/EWd)	EW biol. ]	37.406
EW CSB (120 g/EWd)	[ EW CSB ]	29.287
Stromverbrauch	[ kWh/m <sup>3</sup> ]	0,61
	[ kWh/EWd ]	0,05
Eigenproduktion	[ % ]	80,89
Schlammanfall	[ gTS/EWbio ]	60,33
CH <sub>4</sub> -Produktion	[ l CH <sub>4</sub> /kgTSorg. ]	252,07
	[ l CH <sub>4</sub> /EW ]	11,89

**Betriebspersonal: 3 Personen mit ca. je 150 Stunden**

## BESONDERE VORKOMMNISSE

### An folgenden Tagen gab es Überlauf in die Rienz

Es gab keinen Notüberlauf in die Rienz.

### Überlauf an den Pumpstationen

An der Pumpstation Rodeneck UPS01 gab **keine** Überläufe in die Rienz..

An der Pumpstation Rodeneck St. Pauls UPS11 gab es **keine** Überläufe in die Rienz.

An der Pumpstation Mühlbach UPS02 gab es **keine Überläufe in die Rienz.**

An der Pumpstation Terenten UPS03 gab **keine** Überläufe in die Rienz.

An der Pumpstation St. Sigmund UPS04 gab es **keine** Überläufe in die Rienz.

An der Pumpstation Ehrenburg UPS05 gab es **keine** Überläufe in die Rienz.

### Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keinen Ausfall

### Ausfall VPN-Kanal

Es gab keinen Ausfall

### Stromausfälle

Es gab einen Stromausfall am 14.03.2022 um 00.50 Uhr für 10 Minuten mit Notstrombetrieb.

### Stromschwankungen-Überspannung

Es gab keine Stromschwankungen

### USV Anlage auf Störung

Es gab keinen Ausfall

### Telefonanlage

Es gab keine besonderen Vorkommnisse

## **Anlagentechnik**

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

## **Verfahrenstechnik**

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

## **Anlagenbesichtigungen**

Es gab keine Besichtigungen:

## **Hauptsammler**

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

## **Auslegung der Anlage und Neueinstufung**

Die Betriebsgenehmigung wurde am 10.12.2012 mit Prot. Nr. 665207 auf 40.000 EWbio. ausgestellt.

Eine Neuauslegung auf 55.000 EWbio. wurde von Dr. Ing. Roberto Cossetto am 18.09.2017 erstellt. Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 06.08.2018 gestellt und am 23.12.2019 neu angefragt.

Die Betriebsgenehmigung vom Amt für Gewässerschutz wurde mit Akt: A/074A1021/1 am 24.07.2020 ausgestellt.

## **Maximale absolute Werte**

Das maximale absolute Wochenmittel betrug 55.810 EWbiol. im März 2017.

Der maximale absolute Tageswert betrug 70.033 EWbio. am 02.01.2022.

Das maximale absolute Monatsmittel betrug im Februar 51.635 EWbio.

## **Maximale Werte 2022**

Das maximale Wochenmittel 2022 betrug 61.536 EWbiol. vom 27.12.2021 bis 02.01.2022.

Der maximale Tageswert 2022 betrug 70.033 EWbio. am 02.01.2022.

Der maximale Monatsmittel 2022 betrug im Jänner 51.635 EWbio.

## **Stand der Kleinprojekte**

Es gibt zur Zeit keine Kleinprojekte was die Kläranlage Unteres Pustertal betrifft.

## **Stand der Investitionsprojekte**

### **U04\_21 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach**

Das Projekt wurde erstellt mit Datum 28.02.2021. **Projektsumme: 2.244.621,27 €**

Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wird von ARA Pustertal AG am 22.03.2021 gestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 02 am 31.03.2021 unter Punkt 7.2 genehmigt. Projektsumme: 2.244.661,27 €

Zusätzliche Dokumente:

Bemessung der Anlage auf 60.000 EW (Anlage 2-ist eingelangt)

Geologischer Bericht über die Behandlung des Pumpwassers

Das Amt für Gewässerschutz hat mit Akt. Nr. A/074A1021/8 vom 22.04.2021 das positive technische Gutachten ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von der ARA Pustertal AG am 22.04.2021 an das Verwaltungsamt für Umwelt geschickt.

Das Finanzierungsdekret Nr. 15360/2021 wurde vom Verwaltungsamt für Umwelt am 24.08.2021 ausgestellt.

**Anteil Provinz 85%** der Projektsumme **1.907.962,08 €** (10.000,00 €-2021; 170.000,00 €-2022; 880.000,00 €-2023; 847.962,08 €-2024)

Genehmigung des Projektes und der Restfinanzierung in der Vollversammlung der ARA Pustertal AG am 26.11.2021 unter Punkt 2.2 (336.699,19 € im Jahr 2022)

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausführung des Projektes in der Sitzung Nr. 7 am 01.12.2021 unter Punkt 4.1 genehmigt.

### **Abwicklung Baulos 1: Pos. 5.1 (2022)**

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausschreibung und Zuschlag des Projektes in der Sitzung Nr. 3 am 22.04.2022 unter Punkt 3.1 genehmigt.

**Ausschreibungsbetrag: 98.490,00 €**

Veröffentlichung am: 28.04.2022

Abgabe am: 06.05.2022

**Bestellung Nr. T-017/2022 am 04.05.2022; Summe: 93.760,00 €**

### **Abwicklung Baulos 2: Pos. 3-6 (2022)**

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausschreibung des Projektes in der Sitzung Nr. 3 am 22.04.2022 unter Punkt 3.2 genehmigt.

**Ausschreibungsbetrag: 357.467,65 €**

Veröffentlichung am: (Mai-Juni)

### **Abwicklung Baulos 3: restliche Positionen (2023)**

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat die Ausschreibung des Projektes in der Sitzung Nr. 3 am 22.04.2022 unter Punkt 3.3 genehmigt.

**Ausschreibungsbetrag: 1.525.079,11 €**

Veröffentlichung am: (November)

**Folgende Abschnitte waren im April in Betrieb:**

1 Förderschnecke, 2 Feinrechen, 1 Sandfang, 2 Vorklärbecken, 2 Belebungsbecken, 2 Nachklärbecken, Lüftung und Heizung über Biogas, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 04.05.2022

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

