

WETTER

Trockenwetter	[Tage]	23
Regenwetter	[Tage]	1
Schneefall	[Tage]	7
Niederschlag	[mm]	103,00
Lufttemperatur (Mittel)	[°C]	- 1,10

ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[m ³ /d]	3.524
Monatssumme	[m ³]	109.230
Fremdfäkalien	[m ³]	8,00
Fremdfäkalien verrechnet	[m ³]	8,00

ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[°C]	9,0		10,8	
pH-Wert		7,1		6,4	
Absetzb. Stoffe	[ml/l]	11		0,0	
Ges. Schwebest.	[mg/l]			4,10	35,00
BSB5	[mg/l]	561,71	384	5,02	25,00
CSB	[mg/l]	965,23	584	28,84	100,00
NH4-N	[mg/l]	33,72		3,48	8,00
NO3-N	[mg/l]	0,44		4,42	
NO2-N	[mg/l]	0,14		0,13	
N-Gesamt	[mg/l]	59,19	62,20	9,39	15,00
PO4-P	[mg/l]	6,08		1,26	
P-Gesamt	[mg/l]	10,94	9,44	1,28	2,00

SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[to]	61,08	41,94	0,56	99,09
CSB	[to]	104,95	63,79	3,19	96,96
NH4-N	[kg]	3.715		388	89,56
NO3-N	[kg]	52		498	
NO2-N	[kg]	15		14	
N-Gesamt	[kg]	6.508	6.794	1.073	83,51
PO4-P	[kg]	660		141	78,64
P-Gesamt	[kg]	1.187	1.031	144	87,87

SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[g/l]	52,03	27,86
TS org. Mittel	[%]	83,05	57,32
Monatsmenge	[m ³ /M]	929,00	933,00
TS	[t/M]	48,34	25,99
TS organisch	[t/M]	40,14	14,90

ABGABEMATERIAL

Rechengut	[t/M]	0,00
Sand	[t/M]	0,00
Faulschlamm	[t/M]	83,16

ENERGIE

Strombedarf	[kWh/M]	62.906
Ankauf Stromlieferant	[kWh/M]	23.374
Stromeigenproduktion	[kWh/M]	39.532
CH4-Produktion	[m ³ /M]	12.721
CH4-Verbrauch	[m ³ /M]	12.716
Fackel	[m ³ /M]	5
Propangasbedarf	[kg/M]	0

SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (200 l/EWd)	[EW hydr.]	17.618
EW biol. (60g/EWd)	[EW biol.]	32.837
Stromverbrauch	[kWh/m ³]	0,58
	[kWh/EWd]	0,06
Stromeigenproduktion	[%]	62,84
Schlammanfall	[gTS/EWbio]	47,49
Gasproduktion	[l-CH ₄ /kgTSorg.]	316,90
	[l-CH ₄ /EW]	12,50

Betriebspersonal: 3 Personen mit ca. je 150 Stunden

BESONDERE VORKOMMNISSE

An folgenden Tagen gab es kurzfristig extrem hohe pH-Stöße

Es gab keine pH-Stöße im Zulauf

An folgenden Tagen gab es Überlauf in die Drau

Es gab keinen Überlauf in die Drau.

Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Internet, Telefon und Fax

Es gab keine Unterbrechungen.

Stromausfälle

Am Donnerstag, den 04.01.2018 von 15.14 Uhr bis 15.23 Uhr (Notstrombetrieb)

Am Freitag, den 26.01.2018 von 20.09 Uhr bis 20.18 Uhr (Notstrombetrieb)

Stromschwankungen-Überspannung

Es gab keine Stromschwankungen oder Überspannungen

Anlagentechnik

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Verfahrenstechnik

Die Abbauleistungen sind super.

Auslegung der Anlage und Neueinstufung

Die Neueinstufung von ursprünglich 27.000 auf 36.000 EWbio. wurde am Jahr 2011 durchgeführt.
Das maximale Wochenmittel betrug im August 2016 42.821 EWbiol. Eine Neuauslegung auf 47.000 EWbio. wurde in Auftrag gegeben.

Überstau im Zulaufgerinne:

Es gab keinen Überstau im Zulaufgerinne

Anlagenbesichtigungen

Es gab keine Anlagenbesichtigung

Hauptsammler

Es gab keine besonderen Vorkommnisse

Investitionsprojekte:

106_17 Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten

Das Projekt wird innerhalb 30.06.2017 fertiggestellt. **Projektsumme: 364.310,76 €**

Das Ansuchen um technisches Gutachten an das Amt für Gewässerschutz wird am 07.07.2017 gestellt .

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 06 am 04.08.2017 unter Punkt 5.2 genehmigt.

Das Amt für Gewässerschutz hat mit Akt. Nr. A/077A1052/9 vom 31.08.2017 das positive technische Gutachten ausgestellt.

Das Ansuchen um Ausstellung des Finanzierungsdekretes wurde von ARA Pustertal AG am 01.09.2017 gestellt.

Das Amt für Gewässerschutz hat mit Akt. Nr. A/077A1052/9 vom 25.09.2017 die Finanzierungszusage ausgestellt (Betrag: 258.660,64 €-71% im Jahr 2017).

Das Verwaltungsamt für Umwelt hat das Finanzierungsdekret mit Prot. Nr. 17908/2017 vom 27.09.2017 ausgestellt (**Betrag: 258.660,64 €-71%** im Jahr 2017).

Genehmigung der Ausschreibung usw. durch den Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG in der Sitzung Nr. 08 vom 30.09.2017 Punkt 5.2

Ausschreibungssumme: 277.744,70 € (davon 1.537,50 € Sicherheitskosten)

Veröffentlichung am 09.10.2017

Abgabe am 23.10.2017 um 12.00 Uhr

Die technische Kommission hat am 25.10.2017 getagt und der Zuschlag wurde am gleichen Tag an die Fa. Elettro SEA Srl erteilt.

Genehmigung des Zuschlages von **227.973,95 €** durch den Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG in der Sitzung Nr. 09 vom 27.10.2017 Punkt 4.1;

Der Vertrag Nr.08/2017 mit der Firma Elettrosea Srl wurde am 29.11.2017 unterschrieben. **Vertragspreis: 227.973,95 €.**

Die Baubeginnmeldung wurde am 29.11.2017 ausgestellt.

Folgende Abschnitte waren im Jänner in Betrieb:

1 Förderpumpe, 2 Feinrechen, 1 Sandfang, 1 Vorklärbecken, 2 Belebungsbecken, 4 Nachklärbecken, Lüftung und Heizung über Biogas und Propangas, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 05.02.2018

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

