

WETTER

Trockenwetter	[Tage]	22
Regenwetter	[Tage]	4
Schneefall	[Tage]	4
Niederschlag	[mm]	85,00
Lufttemperatur (Mittel)	[°C]	- 0,65

ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[m ³ /d]	3.483
Monatssumme	[m ³]	104.494
Fremdfäkalien	[m ³]	57,25
Fremdfäkalien verrechnet	[m ³]	54,25

ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[°C]	9,22		9,79	
pH-Wert		7,48		6,82	
Absetzb. Stoffe	[ml/l]	11,23		0,30	
Ges. Schwebest.	[mg/l]			6,07	35,00
BSB5	[mg/l]	578,80	328	7,87	25,00
CSB	[mg/l]	819,87	478	32,83	100,00
NH4-N	[mg/l]	25,75		0,33	8,00
NO3-N	[mg/l]	0,28		3,63	
NO2-N	[mg/l]	0,22		0,10	
N-Gesamt	[mg/l]	44,67	49,20	5,98	15,00
PO4-P	[mg/l]	4,04		0,36	
P-Gesamt	[mg/l]	7,36	5,96	0,79	2,00

SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[to]	60,57	34,27	0,82	98,64
CSB	[to]	85,80	49,95	3,42	96,01
NH4-N	[kg]	2.699		32	98,81
NO3-N	[kg]	25		379	
NO2-N	[kg]	23		10	
N-Gesamt	[kg]	4.671	5.141	627	86,58
PO4-P	[kg]	417		36	91,37
P-Gesamt	[kg]	768	623	84	89,06

SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[g/l]	67,02	35,53
TS org. Mittel	[%]	83,74	60,30
Monatsmenge	[m ³ /M]	583,60	531,30
TS	[t/M]	39,11	18,88
TS organisch	[t/M]	32,75	11,38

ABGABEMATERIAL

Rechengut	[t/M]	0,00
Sand	[t/M]	5,48
Faulschlamm	[t/M]	48,01

ENERGIE

Strombedarf	[kWh/M]	57.901
Ankauf Stromlieferant	[kWh/M]	14.174
Stromeigenproduktion	[kWh/M]	46.972
Netzeinspeisung	[kWh/M]	3.245
CH4-Produktion	[m ³ /M]	12.406
CH4-Verbrauch	[m ³ /M]	12.272
Fackel	[m ³ /M]	134
Propangasbedarf	[m ³ /M]	30

SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (200 l/EWd)	[EW hydr.]	17.416
EW biol. (60g/EWd)	[EW biol.]	33.652
Stromverbrauch	[kWh/m ³]	0,55
	[kWh/EWd]	0,06
Eigenproduktion	[%]	81,12
Schlammanfall	[gTS/EWbio]	38,74
Gasproduktion	[l CH ₄ /kgTSorg.]	378,78
	[l CH ₄ /EW]	12,29

Betriebspersonal: 3 Personen mit ca. je 150 Stunden

BESONDERE VORKOMMNISSE

An folgenden Tagen gab es kurzfristig extrem hohe pH-Stöße

Es gab keine pH-Stöße

An folgenden Tagen gab es Überlauf in die Rienz

Es gab keinen Überlauf in die Drau

Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keine Störung

Stromausfälle

Am 06.11.2017 von 01.08 Uhr bis 09.45 Uhr Stromausfall und um 11.04 Uhr ebenfalls kurzer Stromausfall.

USV Anlage auf Störung

Es gab keine Störung

Anlagentechnik

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Verfahrenstechnik

Am 21.11.2017 wurde der Sabdfang der Linie 1 außer Betrieb gesetzt.

Anlagenbesichtigungen

Es gab keine Besichtigungen

Kleinprojekte

Zur Zeit gibt es keine Kleinprojekte.

Auslegung der Anlage und Neueinstufung

Die Betriebsgenehmigung wurde am 28.12.2007 mit Prot. Nr. 476258 auf 40.000 EWbio. ausgestellt.
Das maximale Wochenmittel betrug im August 2016 52.848 EWbiol. Eine Neuauslegung auf 58.000 EWbio. wurde in Auftrag gegeben.

Investitionsprojekte

W04_14 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld

Dieses Investitionsprojekt wird vom Projektanten Dr. Ing. Konrad Engl mit Datum 31.05.2014 erstellt. Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde von ARA Pustertal AG am 04.07.2014 gestellt. Am 08.07.2014 wird das Investitionsprojekt Herrn Dr. Elmar Stimpfl vorgestellt.

Technischers Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Prot. Nr. 495150 am 04.09.2014 ausgestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 06 am 15.07.2014 unter Punkt 6 genehmigt. **Projektsumme: 1.431.842,31 €**

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von ARA Pustertal AG am 10.09.2014 gestellt.

Das Finanzierungsdekret wurde vom Verwaltungsamt für Umwelt mit Dekret Nr. 5330/2015 am 04.05.2015 ausgestellt. **Beitrag: 987.971,19 € (69,00%)** u.z. wie folgt: Jahr 2015: 329.323,73 €_Jahr 2016: 329.323,73 €
Jahr 2017: 329.323,73 €

Die Vollversammlung wird das Projekt am 27.11.2015 unter Punkt 2.2 genehmigen.

Genehmigung der Ausführung, Ausschreibung usw. durch den Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG in der Sitzung vom 27.11.2015 Punkt 8

Genehmigung Direktvergabe Projekt 2 (Ersatzposition 4) unter Punkt 8.3.

Genehmigung Direktvergabe Projekt 5 (Pos.7, 8, 9, 10,11) unter Punkt 8.3.

Genehmigung Direktvergabe Projekt 4 (Pos.12) in der Verwaltungsratssitzung N3. 03 vom 18.05.2016 unter Punkt 5.2.

Die Ausschreibungsunterlagen für die elektromechnischen und elektrotechnischen Arbeiten sind gemacht und wurden am 15.12.2015 veröffentlicht.

Ein Varianteprojekt wurde durch den Bauleiter am 17.03.2017 erstellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Varianteprojekt der Firma in der Sitzung Nr. 03 am 21.04.2017 unter Punkt 4 genehmigt.

Das Ansuchen um Ausstellung eines positiven technischen Gutachtens wurde von ARA Pustertal AG an das Amt für Gewässerschutz am 17.03.2017 gestellt.

Das postive technischers Gutachten für das Varianteprojekt wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt A/052A1018/2 am 10.04.2017 ausgestellt.

Das Ansuchen um Bauabnahme an das Amt für Gewässerschutz wurde von ARA Pustertal AG am 16.10.2017 gestellt.

Der Lokalaugenschein für die Bauabnahme wurde am 24.10.2017 durchgeführt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat den **Endstand des Gesamtprojektes mit 1.433.159,03 €** in der Sitzung Nr. 09 am 27.10.2017 unter Punkt 6.1 genehmigt.

Hauptsammler

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Folgende Abschnitte waren im November in Betrieb:

2 Feinrechen, 1 Sandfang, 1 Vorklärbecken, 2 Belebungsbecken, 2 Nachklärbecken, Lüftung und Heizung über Biogas, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 02.12.2017

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

