

WETTER

Trockenwetter	[Tage]	25
Regenwetter	[Tage]	2
Schneefall	[Tage]	1
Niederschlag	[mm]	58
Lufttemperatur (Mittel)	[°C]	+ 1,6

ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[m ³ /d]	4.639
Monatssumme	[m ³]	129.880
Fremdfäkalien	[m ³]	3,20
Fremdfäkalien verrechnet	[m ³]	3,20

ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[°C]	8,7		8,9	
pH-Wert		7,9		6,5	
Absetzb. Stoffe	[ml/l]	15		0,0	
Ges. Schwebest.	[mg/l]			6,4	35,00
BSB5	[mg/l]	473,96	345	6,93	25,00
CSB	[mg/l]	800,57	579	41,89	100,00
NH4-N	[mg/l]	44,07		1,16	8,00
NO3-N	[mg/l]	0,60		5,74	
NO2-N	[mg/l]	0,20		0,42	
N-Gesamt	[mg/l]	65,00	71,00	10,05	15,00
PO4-P	[mg/l]	6,61		1,24	
P-Gesamt	[mg/l]	9,20	7,78	1,63	2,00

SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[to]	61,07	44,81	0,90	98,53
CSB	[to]	103,16	75,20	5,44	94,73
NH4-N	[kg]	5.717		150	97,38
NO3-N	[kg]	82		748	
NO2-N	[kg]	26		54	
N-Gesamt	[kg]	8.450	9.221	1.307	84,53
PO4-P	[kg]	851		158	81,43
P-Gesamt	[kg]	1.197	1.010	210	82,46

SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[g/l]	69,90	23,83
TS org. Mittel	[%]	84,44	63,80
Monatsmenge	[m ³ /M]	937,59	1.203,60
TS	[t/M]	65,54	28,68
TS organisch	[t/M]	55,34	18,30

ABGABEMATERIAL

Rechengut	[t/M]	12,05
Sand	[t/M]	0,00
Faulschlamm Tobl	[t/M]	117,26

ENERGIE

Strombedarf	[kWh/M]	70.592
Eigenproduktion	[kWh/M]	55.565
Netzeinspeisung	[kWh/M]	99
CH4-Produktion	[m ³ /M]	15.223
CH4-Verbrauch	[m ³ /M]	15.223
Fackel	[m ³ /M]	0
Methangasbedarf	[m ³ /M]	1

SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (200 l/EWd)	[EW hydr.]	23.193
EW biol. (60g/EWd)	EW biol.]	36.351
Stromverbrauch	[kWh/m ³]	0,54
	[kWh/EWd]	0,07
Eigenproduktion	[%]	78,71
Schlammanfall	[gTS/EWbio]	64,39
CH ₄ -Produktion	[l CH ₄ /kgTSorg.]	275,09
	[l CH ₄ /EW]	14,96

Betriebspersonal: 3,5 Personen mit ca. je 150 Stunden

BESONDERE VORKOMMNISSE

An folgenden Tagen gab es kurzfristig extrem hohe pH-Stöße

Es gab keine pH-Stöße

An folgenden Tagen gab es Überlauf in die Rienz

Es gab keinen Überlauf in die Rienz

Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keinen Ausfall

Ausfall VPN-Kanal

Es gab keinen Ausfall

Stromausfälle

Am 02.02.2019 um 05.50 Uhr und um 10.30 Uhr gab es jeweils einen kurzen Stromausfall (kein Notstrombetrieb).

Am 03.02.2019 um 03.50 Uhr und um 12.00 Uhr gab es jeweils einen kurzen Stromausfall (kein Notstrombetrieb).

Stromschwankungen-Überspannung

Es gab keine Stromschwankungen

USV Anlage auf Störung

Es gab keinen Ausfall

Anlagentechnik

Es gibt keine besonderen Vorkommnisse

Verfahrenstechnik

Es gab keine besonderen Vorkommnisse. Die Ablaufwerte sind sehr gut.

Anlagenbesichtigungen

Es gab keine Besichtigungen.

Hauptsammler

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Auslegung der Anlage und Neueinstufung

Die Betriebsgenehmigung wurde am 10.12.2012 mit Prot. Nr. 665207 auf 40.000 EWbio. ausgestellt.

Das maximale absolute Wochenmittel betrug 55.810 EWbiol. im März 2017.

Das maximale Wochenmittel betrug 41.855 EWbiol. im Jänner 2019 in KW 1.

Eine Neuauslegung auf 55.000 EWbio. wurde von Dr. Ing. Roberto Cossetto am 18.09.2017 erstellt. Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 06.08.2018 gestellt.

Stand der Kleinprojekte

Es gibt zurZeit keine Kleinprojekte was die Kläranlage Unteres Pustertal betrifft.

Stand der Investitionsprojekte

U03_18 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach

Das Projekt wurde erstellt mit Datum 30.04.2018. **Projektsumme: 681.073,17 €**

Am 07.05.2018 wird das Investitionsprojekt Herrn Dr. Elmar Stimpfl vorgestellt.

Das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wird von ARA Pustertal AG am 25.05.2018 gestellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 04 am 04.06.2018 unter Punkt 5.2 genehmigt.

Das positive technische Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/052A1018/4 am 26.06.2018 ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von der ARA Pustertal AG am 27.06.2018 an das Verwaltungsamt für Umwelt geschickt.

Die Restfinanzierung wird von den Gemeinden übernommen als einmaliger Beitrag im Jahr 2020 übernommen.

Die Vollversammlung der ARA Pustertal AG hat das Projekt am 23.11.2018 unter Punkt 2.2 genehmigt.

Folgende Abschnitte waren Februar in Betrieb:

1 Förderschnecke, 2 Feinrechen, 1 Sandfang, 1 Vorklärbecken, 2 Belebungsbecken, 2 Nachklärbecken, Lüftung und Heizung über Biogas, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 03.03.2019

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

